

文部科学大臣 殿

京都府福知山市長 大橋 一夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

福知山市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

福知山市教育委員会事務局教育総務課
住所：京都府福知山市字内記13番地の1
電話：0773-24-7061

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年4月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

事業を実施した教育委員会教育総務課で事後評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、概ね達成できた。
トイレの洋式化、普通教室へのエアコン設置の各工事について、概ね計画的に実施でき、児童生徒・保護者・教職員等から高い評価を得ている。また、遷喬小学校の屋外学校プールについては竣工に遅れを生じたが、夏季のプール授業には間に合い、児童・保護者・地域住民から高い評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 防犯対策などの安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成26年度から全市立小中学校の普通教室及び幼稚園の保育室に空調設備を設置することとし、平成28年度においては、小学校2校に設置を完了した。
また、普通教室棟のトイレの洋式化については平成28年度から取組み、小学校・中学校各2校の整備を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
惇明小学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H28. 12～H29. 3	平成29年11月15日		
雀部小学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H28. 12～H29. 3	平成29年12月15日		
修斉小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3	平成29年12月13日		
天津小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3		スポットエアコンに変更のため	
上豊富小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3	平成29年11月30日		
上六人部小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3		閉校決定のため	
中六人部小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3		閉校決定のため	
金谷小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3		スポットエアコンに変更のため	
佐賀小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H28. 12～H29. 3		スポットエアコンに変更のため	
桃映中学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H28. 12～H29. 3	平成29年11月2日		
成和中学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H28. 12～H29. 3	平成29年9月22日		
昭和小学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H30. 2～H30. 3		財源に変更が生じたため	
雀部小学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H30. 2～H30. 3		財源に変更が生じたため	
下六人部小学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H30. 2～H30. 3		財源に変更が生じたため	
六人部中学校	(4)	07	大規模改造 (トイレ)	校	R	H30. 2～H30. 3		財源に変更が生じたため	
三和中学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H30. 2～H30. 3		財源に変更が生じたため	
大江中学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校	R	H30. 2～H30. 3		財源に変更が生じたため	