

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	中心市街地活性化関連道路整備事業												
事業担当	所属	建設交通部 道路河川課					所属長	芦田 裕人					
会計情報	事業コード	120173	款	08 土木費	項	02 道路橋りょう費	目	03 道路新設改良費	会計	01 一般会計	決算付属資料	192	頁
施策体系	施策コード	030103		施策名	中心市街地を活性化する								
計画期間	開始年度	平成24年度		終了予定年度	令和元年度		関連計画名	社会資本総合整備計画、福知山市中心市街地活性化基本計画					
根拠法令等	-												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input type="checkbox"/> 継続中 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

II 事業基礎情報										
事業目的 (あるべき姿)	まちなみに配慮した道路舗装、路上施設を整備することで、リニューアルと一体化したまちづくりに寄与する。 安心、安全な道路交通を確保するとともに、中心市街地の賑わい創出にも寄与する。									
対象者	市民・中心市街地内市道			対象者数	3,871		単位あたりコスト	37.1		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()									
委託先・実施主体等	土木工事施工業者等									
事業概要 (箇条書き)	○中心市街地活性化基本計画に基づく街並み環境整備事業の一環として、広小路界隈のリニューアル化に伴い、歩行者、商店の利用者と通行車両の安全性を考慮しつつ、景観に配慮した道路整備を行う。									
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)			主な業務内容					
	工事請負費	107,089			(繰越)広小路本町線道路改良ほか					
	補償、補填及び賠償金	36,707			(繰越)広小路本町線電線共同溝工事に伴う入線等補償					

III 予算執行状況												
区分	H30(評価前年度)		R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	183,000		0		0		0				
	② 補正予算	0		0		0		0				
	③ 繰越予算	96,495		158,505		0		0				
	前年度繰越	255,000		158,505		0		0				
	次年度繰越	△ 158,505		0		0		0				
小計(①~③)	279,495		158,505		0		0					
予算財源内訳	① 一般財源	13,945		8,055		0		0				
	② 国支出金	88,050		60,750		0		0				
	③ 府支出金	0		0		0		0				
	④ 地方債	177,500		89,700		0		0				
	⑤ その他特財	0		0		0		0				
決算情報	① 流充用額	△ 13,056		0		0		0				
	② 配当予算	266,438		158,505		0		0				
	③ 執行額	262,995		143,796		0		0				
	④ 執行率	98.7%		90.7%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.51/0		0.00 / 0.00		/		0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	4,080		0		0		0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	267,075		143,796		0		0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	社会資本整備総合交付金(繰越)		種類	土木費国庫補助金		実績金額	60,750		決算付属資料	20	頁
	特財名称	旧合併特例債		種類	土木債		実績金額	21,100		決算付属資料	52	頁
	特財名称	公共事業等債		種類	土木債		実績金額	54,600		決算付属資料	52	頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	完成路線数	路線	1 / 2	1 / 2	2 / 2	/ -	2		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	工事件数	工事	4/5	4/5	5 / 5	/ -	5		
	単位あたりコスト		21150.75	65748.75	28759.21	/			
			/	/	/	/			
	単位あたりコスト								

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	・中心市街地活性化基本計画に基づく街なみ環境整備事業の一環として、歴史的資産や文化を活用し、快適で調和の取れた中心市街地の形成と向上を図っていく上で必要な事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	・本来ならば市単費で行わざるを得ない市道の道路改良について、国庫支出金を活用することで大幅にコストを削減した上で実施することが出来る。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・街づくり協定に基づく景観整備との同調により、地元住民との協働による道路環境の整備及び街並みの形成が実現できる。 ・当該路線を街なみの景観と調和した道路環境に整備することにより、当該路線の状況改善だけでなく中心市街地全体の活性化に寄与することができる。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<p>中心市街地において、歴史的資産や文化を活用し、快適で調和の取れた街なみの形成と向上を図るために、中心市街地活性化基本計画に基づいて、環境整備を進めてきた。 本事業にて、平成29年度に京町線の整備を、令和元年度に広小路本町線の整備をそれぞれ完了した。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>令和元年度をもって本事業は終了となる。今後また何か必要なことが出てきた時には、その必要に応じた事業の展開を検討していく。</p>		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中山業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---