

福知山市公共施設マネジメント 令和5年度実施計画進捗状況報告書



福知山市公共施設マネジメント推進本部

目次

1 進捗状況報告の目的	1
2 到達度評価	1
(1) 検証の対象	1
(2) 到達度の区分	1
(3) 後期実施計画の対象施設数について	2
3 令和5年度実施計画進捗状況のまとめ	3
(1) 進捗概要	3
(2) 取組概要	6
(3) 進捗状況に対する評価	11
(4) 今後の取組の進め方について	12
4 用途大分類 年度別進捗状況	14
(1) 公用施設	15
(2) 教育施設	17
(3) 公営住宅	19
(4) 市民文化系施設	21
(5) 医療施設	23
(6) 子育て支援施設	25
(7) 保健・福祉施設	27
(8) 産業系施設	29
(9) 観光・宿泊(研修)施設	31
(10) 生涯学習系施設	33
(11) その他	35

1 進捗状況報告の目的

福知山市の公共施設マネジメントは、平成 26 年度に策定した「基本方針」及び「基本計画」を着実に推進するため、個々の公共施設の再配置方針とスケジュールについて定めた「実施計画」を 5 年ごとに策定し、計画を進めています。

「前期実施計画（H27～R1）」の実績や課題を踏まえて、令和 2 年 7 月に「後期実施計画（R2～R6）」を策定し、再配置方針を整理しました。

また、後期実施計画で定めた再配置区分に基づき、令和 3 年 3 月に「個別施設計画（R3～R12）」を策定し、個々の公共施設の長寿命化等に向けた取組やその効果について取りまとめました。

本報告書では、前期実施計画から取組を進めている公共施設の総量削減に加え、新たに存続する施設の長寿命化や用途廃止を行い遊休資産となった施設の活用等、総コスト削減につながる取組についても進捗管理を行い、公共施設マネジメント全体の進捗状況として評価・検証することで、市民の皆様に公共施設マネジメントの取組を理解していただくことを目的とします。

2 到達度評価

（1）検証の対象

到達度検証の対象は、後期実施計画で定められた再配置区分の全て（「存続（長寿命化）」「存続（更新）」「用途変更」「統合」「譲渡」「用途廃止」）を対象として、到達度を検証・把握します。

前期実施計画では、削減する施設を中心に進捗管理を行っていましたが、計画的な長寿命化対策等により施設を安全かつ良好な状態に保つため、後期実施計画では、存続する施設についても進捗管理を行うこととしています。

ただし、再配置区分が「存続（長寿命化・更新なし）」の施設は、後期実施計画期間中に具体的な取組が実施されないため原則対象外とし、必要に応じて到達度を検証します。

（2）到達度の区分

到達度については、対象施設の再配置区分により①「存続対象施設（長寿命化等の対策を行う施設）」と②「削減対象施設（除却等を行う施設）」の 2 つに分類し、整理します。

到達度は、1 未着手、2 着手済、3 課題の明確化、4 合意、5 事業中、6 完了の 6 段階に区分して公共施設マネジメントの進捗状況を把握します。

6 段階に区分することにより、それぞれの段階で生じる課題に対して適切な推進策を講じることが可能となります。

特に「4 合意」の段階については、利用者等との間で再配置（存続、削減）に関する諸課題解決の方向性について、具体的な事業実施に関する合意（スケジュールや負担等を含む）がなされる段階としています。

① 存続対象施設(長寿命化等の対策を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	長寿命化等の計画について関係者との協議が未着手
2 着手済	具体的な対策内容や時期について関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	必要な対策や時期が関係者との間で明確に共有されたうえで、事業化に向けて協議している段階
4 合意	必要な対策の内容や時期について庁内調整が整い、後期計画期間中を目安に事業化の合意形成が図れた段階
5 事業中	施設を長く使用するために、建物や設備の耐久性が高まる長寿命化等に関する以下の大規模改修の設計・工事に着手している段階 ・外壁（外断熱工事、塗装工事など） ・屋上防水（シート防水、屋上断熱など） ・給排水管更新（高架水槽の更新を含む） ・用途変更に伴う間取り、構造変更等の大規模改修 ・LED 化工事 等
6 完了	工事の完了

※存続施設に関しては、後期実施計画（5年間）に実施する対策について進捗を管理します。

※再配置区分が存続（長寿命化・更新なし）の施設であっても、改修を実施する場合は進捗を管理します。

② 削減対象施設(除却等を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	関係者との協議が未着手で内部検討の段階
2 着手済	関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	検討すべき課題が関係者との間で明確に共有されたうえで、課題の解決・合意方向について協議している段階
4 合意	課題解決に向けて、具体的な事業実施に関する合意形成が図れた段階
5 事業中	手続 登記上の整理や法的に必要な手続きに着手している段階 ・土地の測量、分筆 ・不動産登記（表題登記、所有権移転登記） ・家屋譲渡等届出書（庁内） ・条例改正 等
	工事 譲渡のための機能補修や除却にかかる設計・工事に着手している段階
6 完了	手続き及び工事の完了、施設の引渡し

※削減対象施設に関しては、対象となっているすべての施設について進捗を管理します。

(3) 後期実施計画の対象施設数について

公共施設マネジメントの対象施設は、基本計画策定時点で 734 施設 459,502 m²でした。

実施計画では、公園（106 施設 3,169 m²）やバス待合所、トイレなど比較的小規模な施設（40 施設 2,926 m²）は修繕等の費用が比較的安価であるため、進捗管理の対象施設から除外しています。

また、複合施設は同一建物でも機能が異なる場合は複数施設とする機能単位で整理していましたが、長寿命化計画を策定するにあたり、施設の機能や構造、耐用年数により一部施設数を変更しています。そして、前期実施計画期間中の実績としては、95 施設 19,923 m²を削減したことにより、後期実施計画は、対象施設を 534 施設 429,281 m²として取組をスタートしています。

3 令和 5 年度実施計画進捗状況のまとめ

(1) 進捗概要

ア 対象施設にかかる到達度別の進捗状況

(表 1) 到達度進捗状況表(施設数)では、公共施設マネジメント後期実施計画の再配置区分に基づき、後期実施計画期間の進捗状況について、施設数で取りまとめています。

令和 5 年度は、存続対象施設において、「存続(長寿命化)」の施設が 16 施設、「存続(長寿命化・更新なし)」の施設が 2 施設、「統合(存続)」の施設が 2 施設の合計 20 施設の再配置が完了しました。削減対象施設では、「統合(廃止)」の施設が 5 施設、「譲渡」の施設が 11 施設、「用途廃止(除却)」の施設が 1 施設、「用途廃止(検討)」の施設が 3 施設の合計 20 施設が完了しました。全体の合計では、40 施設の再配置が完了しました。

再配置区分別では、存続対象としている 265 施設のうち 166 施設について長寿命化等の協議に着手し、着手率は 62.6%となっています。長寿命化等の対策の実施に合意ができている施設数は 109 施設であり、合意率は 41.1%となっています。

削減対象施設では、全ての施設について除却等の協議に着手しています。うち、除却等の実施に合意ができている施設数は 183 施設であり、合意率は 68.0%となっています。

全体では、534 施設のうち 435 施設について関係者等との協議に着手し、着手率は 81.5%となっています。また、再配置について関係者等との合意ができている施設数は 292 施設であり、合意率は 54.7%となっています。

イ 削減対象施設の進捗状況(延床面積)

(表 2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)では、後期実施計画期間の進捗状況について、延床面積で取りまとめています。

令和 5 年度は再配置区分で削減対象としている施設のうち 9,046 ㎡の再配置が完了しました。再配置区分が「用途廃止(検討)」の完了面積は 5,117 ㎡となり、うち、公設地方卸売市場については貸付のため延床面積の削減にはつながっていませんが、全体の完了面積に大きく寄与しています。

一方で、延床面積の削減につながる再配置が完了した再配置区分は「譲渡」が一番大きく、次いで「用途廃止(除却)」の順となっています。

令和 5 年度における進捗状況では、全ての施設において着手しており、実施について合意ができている面積は 79,379 ㎡あり、合意率は 75.3%となっています。

ウ 中期目標に対する削減進捗状況(削減面積・削減効果額)

(表 3) 中期目標に対する削減進捗状況表では、基本計画の中期目標に対する後期実施計画期間の累計削減実績と削減効果額の進捗状況を取りまとめています。

令和 5 年度は再配置が完了した 40 施設のうち、18 施設 4,670 ㎡が除却等の延床面積の削減につながりました。令和 5 年度までの累計削減実績は 169 施設 35,350 ㎡となり、基本計画で設定した中期目標の 101,800 ㎡に対し達成率は 34.7%となりました。

令和 5 年度の削減効果額は 13 億 6,400 万円となり、令和 5 年度までの累計では 114 億 8,800 万円と、中期目標の約 292 億円に対し、累計達成率は 39.4%となりました。

(表1) 到達度進捗状況表(施設数)

再配置区分		施設数	2 着手済	3 課題の 明確化	4 合意	5 事業中	6 完了	R5年度完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率
存続	存続(長寿命化)	119	9	22	19	19	29	16	98	67
	存続(更新)	3	0	0	1	1	0	0	2	2
	存続(長寿命化・更新なし)	115	7	6	14	8	4	2	39	26
	用途変更	3	0	0	0	0	2	0	2	2
	統合(存続)	25	10	3	1	5	6	2	25	12
	存続施設合計	265	26	31	35	33	41	20	166 (62.6%)	109 (41.1%)
削減	統合(廃止)	44	1	0	8	12	23	5	44	43
	譲渡	118	28	26	12	16	36	11	118	64
	用途廃止(除却)	39	2	8	13	4	12	1	39	29
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	11	0	8	0	0	3	0	11	3
	用途廃止(検討)	57	4	9	20	6	18	3	57	44
	削減対象施設合計	269	35	51	53	38	92	20	269 (100.0%)	183 (68.0%)
総計		534	61	82	88	71	133	40	435 (81.5%)	292 (54.7%)

(表2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)

(単位: m²)

再配置区分		延床面積	2 着手済	3 課題の 明確化	4 合意	5 事業中	6 完了	R5年度完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率
削減	統合(廃止)	14,495	34	0	9,726	3,394	1,341	211	14,495	14,461
	譲渡	21,076	2,535	6,356	2,103	3,242	6,840	2,088	21,076	12,185
	用途廃止(除却)	15,106	880	4,164	4,220	903	4,939	1,630	15,106	10,062
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	7,114	0	4,052	0	0	3,062	0	7,114	3,062
	用途廃止(検討)	47,657	1,885	6,163	11,792	5,103	22,714	5,117	47,657	39,609
	削減対象施設合計	105,448	5,334	20,735	27,841	12,642	38,896	9,046	105,448 (100.0%)	79,379 (75.3%)

※表1、表2は後期実施計画の再配置区分に基づく進捗状況のため、完了区分の変更により実績と異なる場合があります。

(表3) 中期目標に対する削減進捗状況表

		H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05
単年度	削減施設数	7	34	19	26	9	14	23	19	18
	削減面積(m ²)	3,989	5,246	3,872	2,934	3,882	4,749	3,553	2,455	4,670
	削減効果額(百万円)	1,383	1,889	1,329	808	1,157	1,470	1,327	761	1,364
	貸付面積	39	0	400	989	2,786	158	10,437	3,154	4,376
累計	削減施設数	7	41	60	86	95	109	132	151	169
	削減面積(m ²)	3,989	9,235	13,107	16,041	19,923	24,672	28,225	30,680	35,350
	削減効果額(百万円)	1,383	3,272	4,601	5,409	6,566	8,036	9,363	10,124	11,488
	貸付面積込み	4,028	9,274	13,546	17,469	24,137	29,044	43,034	48,643	57,689
達成率	削減面積(目標:101,800m ²)	3.9%	9.1%	12.9%	15.8%	19.6%	24.2%	27.7%	30.1%	34.7%
	削減効果額(目標:約292億)	4.7%	11.2%	15.8%	18.5%	22.5%	27.5%	32.1%	34.7%	39.4%
	貸付面積込み	4.0%	9.1%	13.3%	17.2%	23.7%	28.5%	42.3%	47.8%	56.7%


※除却等、延床面積の削減につながる実績のみ計上しています。

具体的な完了の内容についてはP6に記載しています。


※貸付を行った面積については削減実績に含めていませんが、貸付を行うことで維持管理費の削減等、財政効果が見込めるため、貸付を行った面積を加味した場合についても記載しています。

◆金額は千円未満の端数処理の関係で本表上の計算と合わない場合があります。

(グラフ1)削減面積・削減施設数推移(単年度ごと)



(グラフ 2)到達度の累計推移(削減実績)



(2) 取組概要

ア 令和5年度における完了分(存続施設 20 施設)

(ア) 長寿命化(19 施設)

小学校等の教育施設は、学校長寿命化計画に基づき、高架水槽改修工事や LED 化工事を実施しました。

消防施設は、感染防止対策改修工事を、市営住宅は、外壁改修工事を、市民会館・地域公民館は、大規模改修工事を、観光施設は、トイレ改修工事等を実施しました。

また、児童館、博物館及び体育施設は、LED 化工事等を実施しました。

○小学校 3 施設 ○中学校及び小中一貫校 3 施設 ○体育施設 4 施設 ○市民会館・地域公民館 1 施設
○児童館 2 施設 ○博物館 2 施設 ○消防施設 1 施設 ○観光施設 2 施設 ○市営住宅 1 施設

(イ) 統合(1 施設)

消防施設は、既存車庫・詰所を統合詰所とする改修工事を行い、統合車庫を増築しました。

○消防施設 1 施設

イ 令和5年度における完了分(削減施設 20 施設)

(ア) 譲渡(12 施設)

集会施設は、利用者が地域住民に限られるため地元へ、消防施設は、用途廃止した施設を土地所有者に譲渡しました。

旧細見小学校中出分校を公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会へ譲渡しました。

○集会施設 10 施設 ○消防施設 1 施設 ○小学校 1 施設

(イ) 除却(5 施設)

用途廃止した消防施設及び体育施設を除却しました。

○消防施設 4 施設 ○体育施設 1 施設

(ウ) 貸付(2 施設)

産業振興施設及び集会施設について、貸付を行いました。

○産業振興施設 1 施設 ○集会施設 1 施設

※貸付については、延床面積の削減とならないため P4 (表 3) の削減施設数及び面積に含めません。

(エ) 返還(1 施設)

博物館について、賃貸借契約の終了に伴い、所有者へ返還しました。

○博物館 1 施設

ウ 公共施設マネジメント全体の取組

(ア) 令和5年度の廃校活用事業

本市では、平成24年度から令和2年度までの9年間で16校の小学校が閉校したことを受け、地域に再び賑わいを取り戻すべく、廃校活用の取組を積極的に進めてきました。これまでに行政利用や民間活用により9校が活用されており、令和5年度は、新たに旧有仁小学校の活用が決定しました。旧有仁小学校は、令和6年4月から株式会社くらこんへの貸付を行い、菌床栽培・加工施設として利用されています。

また、他の廃校についても活用に向けた取組を行っており、令和5年度廃校活用事業として、旧美河小学校、旧美鈴小学校の民間提案制度による事業者募集を行いました。

今後も、ツアー等のイベント実施や継続的な事業者募集を行うことで、更なる廃校活用事業の推進に取り組んでいきます。



〈旧有仁小学校〉



〈ハウス設置イメージ写真〉



〈菌床栽培イメージ写真〉

(イ) トライアル・サウンディングの取組

本市では、令和3年度から民間事業者への貸付等による活用の可能性を探るため、民間事業者に対象施設を実際にお試し利用（トライアル）していただき、施設の市場性や使い勝手、課題等について市にフィードバックするトライアル・サウンディングを実施しています。

令和5年度は、俊明多目的集会所において実施し、2事業者が参加しました。今回のトライアル・サウンディングにおいて活用の可能性が把握できたため、令和6年度には、活用にあたっての諸課題の整理を進め、民間提案制度による事業者募集の検討を行います。

また、廃止となった公共施設（普通財産）においても、トライアル・サウンディングを実施することで更なる有効活用を図るため、「福知山市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の一部改正を行いました。



〈俊明多目的集会所でのトライアル・サウンディング〉

(ウ) 民間提案制度の取組

本市の未利用公有財産の活用において、事業者との対話による事業実現と、そのスピード化を図っていくため、庁内プロジェクトチームである公共施設マネジメント専門部会の枠組みを通じて、民間提案制度の取組を進めてきました。

令和5年度の取組は、廃校以外に旧三岳青少年山の家についても民間提案制度による事業者募集を行い、令和6年度からの活用が決定しました。旧三岳青少年山の家は、株式会社 Rent への貸付を行い、学生の合宿や企業の研修旅行など20名以上の団体利用が可能な施設として利用されます。

また、現在活用が決まっていない市内の3施設（中夜久野保育園、大雲記念館、俊明多目的集会所）を巡る「未利用公有財産マッチングツアー」を実施し、進出可能性のある事業者や本市と連携協定を結んでいる金融機関の営業職員が参加しました。施設見学後は、参加した金融機関の営業職員と市の職員で意見交流を行い、施設の有効活用策を検討しました。



＜民間提案制度専門部会＞



＜未利用公有財産マッチングツアー＞

(エ) 温水プールの整備

福知山市温水プールは、施設の老朽化に伴い設備の更新やあり方の検討が必要となる中、令和元年度に、民間事業者による事業実施の可能性を探るため、国土交通省の近畿ブロックプラットフォームでのサウンディング型市場調査に参加しました。令和3年度には、温水プールの行政目的を引き継ぎ、さらなる市民サービスの向上と市民の健康増進及びスポーツの振興を図ることを目的に、建設費や維持管理費を節減できる公民連携手法による新温水プールの建設・運営事業に係る公募型プロポーザルを実施し事業者の選定を行いました。

新温水プールについては、公民連携手法により、民間事業者が新温水プールを市有地に移転新設し、令和5年7月から「NSI 福知山スイミングスクール」として独立採算で運営を開始しています。

また、小学校の水泳授業においては、学校プール施設の老朽化、猛暑や天候不良などの課題がありました。新温水プールで水泳授業を実施することで安心安全な学びの場を創出するとともに、専門指導員による質の高い水泳指導を行うことで児童の泳力向上を図ることを目的に、令和6年度から遷喬小学校を除く全ての小学校で新温水プールを利用します。

※遷喬小学校は、設備が新しいことから指導員を学校プールに派遣する形式で実施。



＜新温水プール「NSI 福知山スイミングスクール」＞

（オ） エリアマネジメントの推進

本市では、地域事情を踏まえた施設のあり方を検討するため、「まちづくり」の視点から、地域内で同一機能を有する施設の集約化や異なる施設機能を統合させる複合化を検討する「エリアマネジメント」の取組を進めてきました。

令和5年度には、市民向けに公共施設マネジメントに関する本市の概要説明や公共施設の再配置を体験するワークショップ「地域拠点整備ワークショップ」を開催しました。雀部地域で1回、夜久野地域で2回の計3回開催し、自分達が住む地域にある公共施設の現状・課題・可能性についてグループワークにて話し合い、公共施設マネジメントへの理解を深めていただきました。

地域拠点整備ワークショップ当日の様子



＜夜久野地域（1回目）＞



＜雀部地域＞



＜夜久野地域（2回目）＞

(カ) 公共施設等包括管理業務委託の導入検討

本市では、施設利用者の安心・安全と持続可能な公共施設の管理運営につなげることを目的として、市の保有する複数の施設に係る保守点検業務及び修繕業務等を包括的に委託する公共施設等包括管理業務委託導入の検討を進めてきました。

令和4年3月から包括民間委託専門部会での検討を始め、令和4年10月、令和5年8月にサウンディング型市場調査を実施し、本市での市場性や実現可能性を確認しました。

今後も令和7年度からの公共施設等包括管理業務委託導入に向けて取組を進めていきます。

(キ) ネーミングライツパートナーシップの更新

本市の施設の愛称を決定する権利を企業等に付与するネーミングライツパートナーシップについて、福知山市民運動場野球場の契約更新を行いました。福知山市民運動場野球場は、SEC カーボン株式会社と令和元年度から令和5年度の5年間の契約を締結しており、今回の更新により引き続き「福知山 SEC カーボンスタジアム」という愛称となることが決定しました。

(3) 進捗状況に対する評価

ア 存続対象施設への取組

後期実施計画では、総量削減の取組に加えて、存続対象施設の長寿命化や計画的な予防保全の取組を進めることにより、将来の更新費の削減や財政負担の平準化を図っていくこととしています。

令和 5 年度では、令和 3 年度に施設の長寿命化や予防保全について定めた個別施設計画を策定してから約 3 年で約 62%の施設に着手し、庵我小学校等、教育施設を中心に 19 施設について長寿命化改修工事を実施しました。存続対象施設については、個別施設計画や各関連施設計画に沿って着実に取組が進んでいます。

また、令和 4 年度から、施設利用者の安心・安全と持続可能な公共施設の管理運営につなげることを目的として、市の保有する複数の施設に係る保守点検業務及び修繕業務等を包括的に委託する公共施設等包括管理業務委託導入に向けた取組を引き続き進めています。

イ 削減対象施設への取組

令和 5 年度は、再配置区分を「譲渡」、「用途廃止（除却）」、「用途廃止（検討）」としている施設の取組が進み、全体の再配置完了面積や削減面積に大きく寄与しています。集会施設については、令和 2 年度以降、新型コロナウイルスの影響もあり、地元との協議を進めることが難しく譲渡が進んでいない状況にありましたが、削減対象としている施設については、除却等の協議に全ての施設で着手し、合意形成が図れた施設も 68%と着実に進捗しており、地元との丁寧な協議を進めてきた成果が出始めています。

廃校などの大規模施設については、売却に関する民間ニーズが見込めず、延床面積の削減にはつながっていないものの、直近 3 年間における貸付面積は合計 17,967 m²と大きく進み、貸付を含む延床面積の削減実績の累計は、令和 5 年度で 57,689 m²、目標達成率 56.7%と民間ニーズを踏まえた取組が着実に進んでいます。

ウ 公民連携の取組

公共施設マネジメント基本計画に基づき、平成 24 年度以降に統廃合を行った全 16 校の廃校のうち、2 校の行政利用、7 校の民間活用、合計 9 校の活用が令和 4 年度までに実現しています。民間活用した廃校については、売却収入、貸付収入、維持管理費等の削減に加え、新たな雇用の創出や施設利用者による賑わい等、地域活性化にもつながっています。

令和 5 年度は、新たに旧有仁小学校の民間事業者への貸付が決定し、菌床栽培・加工施設として利用されます。

また、廃校以外の施設についても、俊明多目的集会所のトライアル・サウンディングや動物園等及び三和会館についてサウンディング型市場調査を実施するなど、民間事業者との意見交換により活用にあたっての検討を進めています。

(4) 今後の取組の進め方について

ア 第2期公共施設マネジメント基本計画及び前期実施計画策定に向けた取組について

令和 6 年度末に「福知山市公共施設マネジメント基本計画」及び「福知山市公共施設マネジメント後期実施計画」が計画期間の終了を迎えることを踏まえ、これまでの取組の成果、課題及び対応策等を反映した第 2 期公共施設マネジメント基本計画（以下、第 2 期基本計画）及び第 2 期福知山市公共施設マネジメント前期実施計画（以下、第 2 期前期実施計画）の策定に向け取組を進めており、令和 5 年度には第 2 期基本計画の素案を作成しました。

第 2 期基本計画では、第 1 期に引き続き、公共施設の総量削減に取り組みつつ、長寿命化や民間活用の効果についても新たな評価指標として検討し、市民が必要とする施設やサービスの維持に努めていきます。

また、第 2 期前期実施計画についても令和 6 年度の策定を進め、本市の公共施設の再配置及び長寿命化に関する取組を継続して進めていきます。

4 用途大分類 年度別進捗状況

◆金額は千円未満の端数処理の関係で本表上の計算と合わない場合があります。

(1) 公用施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	1	1	1	1	0		
		2 着手済	0	1	1	0	0		
		3 課題の明確化	1	0	0	1	0		
		4 合意	5	4	3	4	0		
		5 事業中	0	3	4	5	0		
		6 完了(当該年度)	0	0	3	2	0		
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	3	0		
		合計	7	9	12	16	0		
具体的な取組	【長寿命化】感染防止対策改修工事を実施した。 福知山消防署東分署								
	【統合】既存車庫・詰所を統合詰所として改修工事を行い、統合車庫を増築した。 佐賀分団第1部(私市・報恩寺)本部								
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●消防施設(4 施設) 細見分団第1部(芦洲)、細見分団第2部(寺尾・草山)、細見分団第3部(千束・梅原)本部 細見分団第4部(辻)							
	5 事業中	●庁舎(2 施設) 三和支所、旧総合センター ●消防施設(3 施設) 消防防災センター、上夜久野分団第2部(山中)本部、福知山消防署北分署							
	6 完了	●消防施設(2 施設) 福知山消防署東分署、佐賀分団第1部(私市・報恩寺)本部							
備考									

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	5	2	0	0	0	
		2 着手済	5	7	1	1	0	
		3 課題の明確化	1	2	1	1	0	
		4 合意	15	7	11	4	0	
		5 事業中	9	7	6	8	0	
		6 完了(当該年度)	9	10	6	5	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	9	19	25	0	
		合計	44	44	44	44	0	
	完了	年度削減面積	484	386	230	211	0	
		累計削減面積	484	870	1,100	1,311	0	
		更新費削減額	192	133	78	44	0	
		累計更新費削減額	192	324	402	445	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,399	1,399	2,318	2,318	0	
		累計更新費削減額	479	479	802	802	0	
具体的な取組								
【除却】用途廃止した施設を除却した。 佐賀分団第2部(印内・山野口)、菟原分団第1部(菟原下)本部、菟原分団第2部(菟原中) 菟原分団第3部(高杉・友渕) 【譲渡】用途廃止した施設を土地所有者に無償譲渡した。 菟原分団第4部(大身)								
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●消防施設(4 施設) 河守分団第1部(新町・清水)、河守分団第2部(中央・関・下町)本部 下六長田北消防器具庫、河守水防倉庫						
	5 事業中	●庁舎(1 施設) 埋蔵文化財収蔵庫 ●消防施設(7 施設) 上夜久野分団第1部(門垣・副谷)、上夜久野分団第3部(中田)、上夜久野分団第3部(田谷垣) 河守上分団第1部(佛性寺・内宮)、河守上分団第2部(二俣)本部 河守上分団第3部(天田内)、上六分団第3部(池田)						
	6 完了	●消防施設(5 施設) 佐賀分団第2部(印内・山野口)、菟原分団第1部(菟原下)本部、菟原分団第2部(菟原中) 菟原分団第3部(高杉・友渕)、菟原分団第4部(大身)						
備考								

(2) 教育施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	25	24	0	0	0	
		3 課題の明確化	6	4	18	18	0	
		4 合意	10	10	13	8	0	
		5 事業中	2	3	4	3	0	
		6 完了(当該年度)	0	2	6	6	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	2	8	0	
		合計	43	43	43	43	0	
具体的な取組	【長寿命化】学校長寿命化計画等に基づき、後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 雀部小学校、成和中学校:管理棟便所改修工事 遷喬小学校体育館、大江中学校体育館、夜久野中学校体育館:LED化工事 庵我小学校:高架水槽改修工事							
	取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	●小学校(7 施設) 昭和小学校、修斉小学校、上豊富小学校体育館、六人部小学校体育館 上川口小学校体育館、雀部小学校体育館、成仁小学校体育館 ●中学校及び小中一貫校(1 施設) 大江中学校					
5 事業中		●小学校(1 施設) 惇明小学校 ●中学校及び小中一貫校(2 施設) 南陵中学校、桃映中学校						
6 完了		●小学校(3 施設) 雀部小学校、庵我小学校、遷喬小学校体育館 ●中学校及び小中一貫校(3 施設) 成和中学校、大江中学校体育館、夜久野中学校体育館						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	2	2	0	0	0	
		2 着手済	0	0	1	0	0	
		3 課題の明確化	9	1	0	1	0	
		4 合意	16	14	14	11	0	
		5 事業中	1	3	1	3	0	
		6 完了(当該年度)	4	8	4	1	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	4	12	16	0	
		合計	32	32	32	32	0	
	完了	年度削減面積	2,435	0	0	362	0	
		累計削減面積	2,435	2,435	2,435	2,797	0	
		更新費削減額	769	0	0	119	0	
		累計更新費削減額	769	769	769	889	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	25,811	29,049	23,027	23,027	0	
		累計更新費削減額	5,979	6,571	7,209	7,209	0	
具体的な取組	【譲渡】公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会へ譲渡した。 旧細見小学校中出分校							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●小学校(11 施設) 旧上六人部小学校、旧上六人部小学校体育館、旧金谷小学校、旧精華小学校 美河小学校、美河小学校体育館、美鈴小学校、美鈴小学校体育館 旧金谷小学校体育館、旧明正小学校、旧三岳小学校体育館						
	5 事業中	●学校給食センター(3 施設) 旧夜久野学校給食センター、有仁小学校、有仁小学校体育館						
	6 完了	●小学校(1 施設) 旧細見小学校中出分校						
備考								

(3) 公営住宅

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	1	2	1	0	
		2 着手済	5	4	4	5	0	
		3 課題の明確化	2	2	2	2	0	
		4 合意	9	7	6	6	0	
		5 事業中	0	3	4	4	0	
		6 完了(当該年度)	1	0	0	1	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	1	0	
		合計	18	18	19	20	0	
具体的な取組	【長寿命化】外壁改修工事を実施した。 夕陽が丘団地							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●市営住宅(6 施設) 宮ノ下団地、岡ノ三団地、広峯団地、南岡団地、矢見所団地、南佳屋野団地						
	5 事業中	●市営住宅(施設) 東堀団地、旭が丘団地、つつじが丘団地 ●その他住宅(1 施設) 鬼の里 U ターン広場1						
	6 完了	●市営住宅(1 施設) 夕陽が丘団地						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	14	11	0	0	0		
		2 着手済	4	7	12	5	0		
		3 課題の明確化	0	0	5	9	0		
		4 合意	2	1	2	4	0		
		5 事業中	1	1	0	1	0		
		6 完了(当該年度)	0	1	1	0	0		
		6 完了(昨年度まで)	0	0	1	2	0		
		合計	21	21	21	21	0		
	完了	年度削減面積	0	103	65	0	0		
		累計削減面積	0	103	168	168	0		
		更新費削減額	0	29	11	0	0		
累計更新費削減額		0	29	40	40	0			
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,091	3,091	5,361	5,476	0			
	累計更新費削減額	448	448	833	866	0			
具体的な取組	鬼の里Uターン広場2について、再配置区分を変更し、3か年計画で改修事業を実施している。								
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●市営住宅(2 施設) 向野団地、三和菟原下団地 ●その他住宅(2 施設) 小田市営一戸建住宅、三和町市営一戸建住宅(細見)							
	5 事業中	●その他住宅(1 施設) 鬼の里Uターン広場2							
	6 完了	該当なし							
備考									

(4) 市民文化系施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	23	22	7	6	0	
		2 着手済	5	6	14	13	0	
		3 課題の明確化	2	1	4	4	0	
		4 合意	4	4	4	3	0	
		5 事業中	0	1	4	6	0	
		6 完了(当該年度)	1	0	2	1	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	3	0	
		合計	35	35	36	36	0	
具体的な取組	【長寿命化】大規模改修工事を実施した。 日新地域公民館							
取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	●市民会館・地域公民館(3 施設) 成和地域公民館(豊富農村環境改善センター)、厚生会館、大江町過疎地域総合センター						
	5 事業中	●集会施設(2 施設) 東堀集会所、つつじが丘集会所 ●市民会館・地域公民館(3 施設) 六人部地域公民館、川口地域公民館 市民交流プラザふくちやま(中央公民館・図書館中央館) ●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンター 下六人部会館						
	6 完了	●市民会館・地域公民館(1 施設) 日新地域公民館						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0	
		2 着手済	7	6	5	5	0	
		3 課題の明確化	17	14	13	10	0	
		4 合意	30	26	21	18	0	
		5 事業中	25	25	23	18	0	
		6 完了(当該年度)	3	9	10	11	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	3	12	22	0	
		合計	84	84	84	84	0	
	完了	年度削減面積	827	1,393	1,778	1,938	0	
		累計削減面積	827	2,220	3,998	5,936	0	
		更新費削減額	331	438	493	603	0	
		累計更新費削減額	331	769	1,262	1,865	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	11,943	12,670	13,683	14,107	0		
	累計更新費削減額	3,964	4,186	4,540	4,683	0		
具体的な取組	【譲渡】 集会施設を地元に譲渡した。 堀口集会所(増築分)、牧公民館、土師新町東公会堂、生活改善センター萩原会館 喜多生活改善センター、多目的集会施設興会館、多目的集会施設佐賀会館、十三丘集会所 石原公会堂、平野町集会所 【貸付】一般社団法人福知山地域振興社に貸付を行っている。 惇明東公会堂							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●集会施設(18 施設) 惇明中央集会所、長田北集会所(公民館)、長田南公民館、中佐々木公民館 鴨野町集会所、小谷ヶ丘公民館、惇明西集会所、本町集会所、新庄集会所、喜多公民館 後野集会所、千原共同集会所、金屋共同集会所、俊明多目的集会所 多目的集会施設金山会館、夜久野町畑集落センター 多目的集会施設上夜久野構造改善会館、有路下多目的集会所						
	5 事業中	●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンターさわやか館 ●集会施設(17 施設) 内田町・岡ノ一町けやき集会所、昭和集会所、一ノ宮教育集会所、室集会所、大野公民館 一ノ宮集会所、土師宮町公会堂、舟越会館、多目的集会施設三岳会館 構造改善センター戸田会館、一ノ宮老人施設、堀センター、観音寺公会堂、桔梗が丘集会所 中夜久野集会所、定住促進センター庵我会館、多目的集会施設下川口会館						
	6 完了	●集会施設(11 施設) 惇明東公会堂、堀口集会所(増築分)、牧公民館、土師新町東公会堂 生活改善センター萩原会館、喜多生活改善センター、多目的集会施設興会館 多目的集会施設佐賀会館、十三丘集会所、石原公会堂、平野町集会所						
備考								

(5) 医療施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	1	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	1	0	1	0	
		5 事業中	0	0	0	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	1	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	1	0	
		合計	1	1	2	2	0	
具体的な取組	川合診療所について、地元から譲渡の要望を受け、市としての方向性を確認した。							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●診療施設(1 施設) 川合診療所						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	1	1	1	1	0	
		5 事業中	2	2	2	2	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	3	3	3	3	0	
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	282	282	282	282	0	
		累計更新費削減額	102	102	102	102	0	
具体的な取組	三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)について、売却に向けて公募入札を実施した。 応札がなかったため、以降先着順にて販売募集を行っている。							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 国民健康保険 金谷診療所						
	5 事業中	●診療施設(2施設) 三岳診療所、三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)						
	6 完了	該当なし						
備考								

(6) 子育て支援施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0	
		2 着手済	3	3	3	3	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	0	0	10	5	0	
		5 事業中	1	1	1	4	0	
		6 完了(当該年度)	1	1	1	2	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	2	3	0	
		合計	6	6	17	17	0	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 堀児童館:LED 化工事、外壁改修ほか工事 菟原児童館:LED 化工事							
取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	●児童館(5 施設) 庵我児童館、下六人部児童センター、南佳屋野児童館 前田児童館、南有路児童館						
	5 事業中	●幼稚園(1 施設) 成仁幼稚園 ●児童館(1 施設) 丘児童センター ●放課後児童クラブ教室(2 施設) 大正放課後児童クラブ、遷喬放課後児童クラブ						
	6 完了	●児童館(2 施設) 堀児童館、菟原児童館						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	3	3	0	0	0	
		2 着手済	1	1	3	3	0	
		3 課題の明確化	1	1	2	2	0	
		4 合意	5	5	5	5	0	
		5 事業中	1	0	0	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	1	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	1	1	0	
		合計	11	11	11	11	0	
	完了	年度削減面積	0	1,031	0	0	0	
		累計削減面積	0	1,031	1,031	1,031	0	
		更新費削減額	0	325	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	325	325	325	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,381	3,381	3,381	3,381	0	
		累計更新費削減額	1,002	1,002	1,002	1,002	0	
具体的な取組	用途廃止した施設について、民間活用等を検討している。 菟原保育園、川合保育園、上夜久野保育園、中夜久野保育園、旧有路保育園							
取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	●保育所(5 施設) 菟原保育園、川合保育園、上夜久野保育園、中夜久野保育園、旧有路保育園						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

(7) 保健・福祉施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	0	0	0	1	0	
		5 事業中	0	0	0	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	0	0	0	1	0	
具体的な取組	北部保健福祉センターについて、今後 1 階の空調改修及び LED 化工事を予定している。							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●保健福祉センター(1 施設) 北部保健福祉センター						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	1	1	1	1	0	
		3 課題の明確化	3	3	3	3	0	
		4 合意	0	0	0	0	0	
		5 事業中	2	0	0	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	2	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	2	2	0	
		合計	6	6	6	6	0	
	完了	年度削減面積	0	640	0	0	0	
		累計削減面積	0	640	640	640	0	
		更新費削減額	0	403	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	403	403	403	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	640	640	640	640	0	
		累計更新費削減額	403	403	403	403	0	
具体的な取組								
指定期間終了後の施設管理について、指定管理事業者に継続的な意向確認を行っている。 高齢者福祉センター、三和町高齢者生活福祉センター								
取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	該当なし						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	該当なし						
備考								

(8) 産業系施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0	
		2 着手済	0	0	3	2	0	
		3 課題の明確化	1	1	2	2	0	
		4 合意	1	1	1	2	0	
		5 事業中	0	1	2	2	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	4	4	8	8	0	
具体的な取組	福知山鉱山坑廃水処理場について、長寿命化に向けた修繕を行いながら施設を運営している。 中丹地域有害鳥獣処理施設について、施設存続に向けた維持管理に努めている。							
取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	●産業振興施設(2 施設) 食肉センター、研磨工業所						
	5 事業中	●産業振興施設(2 施設) 福知山鉱山坑廃水処理場、中丹地域有害鳥獣処理施設						
	6 完了	該当なし						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	23	23	17	17	0	
		3 課題の明確化	7	7	13	13	0	
		4 合意	7	5	5	5	0	
		5 事業中	2	4	4	3	0	
		6 完了(当該年度)	1	0	0	1	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	1	0	
		合計	40	40	40	40	0	
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	4,882	4,882	4,882	656	0	
		累計更新費削減額	2,311	2,311	2,311	276	0	
具体的な取組	【貸付】財産処分が承認され、新たな開設者への貸付を行っている。 公設地方卸売市場							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●農業施設(共同作業所)(5 施設) 新庄農作業所、新庄農機具保管庫⑥・⑦、新庄農機具保管庫⑨、石本農作業所 後野農機具保管庫						
	5 事業中	●農業施設(共同作業所)(3 施設) 下猪崎共同農作業所、下猪崎共同作業所、新町農業作業所						
	6 完了	●産業振興施設(1施設) 公設地方卸売市場						
備考								

(9) 観光・宿泊(研修)施設

再配置区分			存続施設				(単位:施設)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	2	3	0	0	0	
		4 合意	0	0	2	0	0	
		5 事業中	0	0	2	2	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	2	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	3	3	4	4	0	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた改修工事や修繕を実施した。 福知山城公園観光駐車場:トイレ改修工事 御霊公園福知山パーキング:エレベーターホール及び事務所雨漏り修繕							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●宿泊(研修施設)(2 施設) 三和荘、大江山グリーンロッジ						
	6 完了	●観光施設(2 施設) 福知山城公園観光駐車場、御霊公園福知山パーキング						
備考								

再配置区分			削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0		
		2 着手済	0	0	0	0	0		
		3 課題の明確化	13	11	11	11	0		
		4 合意	2	3	3	2	0		
		5 事業中	1	1	1	2	0		
		6 完了(当該年度)	1	1	0	0	0		
		6 完了(昨年度まで)	0	1	2	2	0		
		合計	17	17	17	17	0		
	完了	年度削減面積	1,003	0	0	0	0		
		累計削減面積	1,003	1,003	1,003	1,003	0		
		更新費削減額	178	0	0	0	0		
		累計更新費削減額	178	178	178	178	0		
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,359	2,395	2,395	2,395	0			
	累計更新費削減額	484	497	497	497	0			
具体的な取組	旧三岳青少年山の家について、民間提案制度を通じて活用事業者の募集を行った。								
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●宿泊(研修施設)(1 施設) 森林総合利用施設(第2キャンプ場) ●観光施設(1 施設) 野鳥の森管理棟							
	5 事業中	●宿泊(研修施設)(2 施設) 旧三岳青少年山の家、夜久野町緑の里交流センター							
	6 完了	該当なし							
備考									

(10) 生涯学習系施設

再配置区分			存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	7	7	3	3	0	
		2 着手済	2	2	2	3	0	
		3 課題の明確化	11	10	5	4	0	
		4 合意	8	7	9	5	0	
		5 事業中	0	2	7	6	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	2	6	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	2	0	
		合計	28	28	28	29	0	
具体的な取組	【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 日新地域体育館:大規模改修工事 三和町運動広場、三和町林業者等健康増進施設、日本の鬼の交流博物館:LED 化工事 佐藤太清記念美術館:高圧受変電設備更新・LED 化工事							
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	●博物館(1 施設) ファームガーデンやくの 林産物展示販売用施設(やくの木と漆の館) ●体育施設(体育館)(2 施設) 成和地域体育館、福知山市武道館 ●体育施設(運動場)(2 施設) 三段池公園テニスコート、三和町川合運動広場						
	5 事業中	●博物館(1 施設) 児童科学館 ●体育施設(体育館)(3 施設) 三段池公園総合体育館、六人部地域体育館、川口地域体育館 ●体育施設(運動場)(1 施設) 市民運動場 ●体育施設(プール)(1 施設) 温水プール						
	6 完了	●博物館(2 施設) 佐藤太清記念美術館、日本の鬼の交流博物館 ●体育施設(体育館)(3 施設) 日新地域体育館、市民体育館、三和町林業者等健康増進施設 ●体育施設(運動場)(1 施設) 三和町運動広場						
備考								

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	3	2	0	0	0	
		2 着手済	1	1	3	3	0	
		3 課題の明確化	2	2	1	1	0	
		4 合意	3	3	3	3	0	
		5 事業中	1	2	2	0	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	1	2	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	1	0	
		合計	10	10	10	10	0	
	完了	年度削減面積	0	0	0	2,159	0	
		累計削減面積	0	0	0	2,159	0	
		更新費削減額	0	0	0	598	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	598	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,003	1,377	3,162	3,162	0	
		累計更新費削減額	395	530	993	993	0	
具体的な取組								
【返還】賃貸借契約の終了に伴い、所有者へ返還した。 新町文化センター 【除却】施設の老朽化に伴い、除却を行った。 自然環境活用センター								
取組状況の内訳（R5年度）	4 合意	●体育施設(プール)(1 施設) 三和町鹿倉運動公園プール ●その他施設(2 施設) 夜久野町太鼓練習場、夜久野町教育文化会館						
	5 事業中	該当なし						
	6 完了	●博物館(1 施設) 新町文化センター ●体育施設(体育館)(1 施設) 自然環境活用センター						
備考								

(11) その他

再配置区分			存続施設					(単位:施設)		
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06			
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	0		
		2 着手済	0	0	0	0	0	0		
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	0		
		4 合意	1	0	0	0	0	0		
		5 事業中	0	1	1	1	1	0		
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	0		
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	0		
		合計	1	1	1	1	1	0		
具体的な取り組み	斎場について、施設・整備改修計画に基づいた火葬炉等の大規模改修を順次実施している。									
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	該当なし								
	5 事業中	●その他の施設(1 施設) 斎場								
	6 完了	該当なし								
備考										

再配置区分			削減対象施設				(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0	
		2 着手済	0	0	0	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0	
		4 合意	0	0	0	0	0	
		5 事業中	1	1	1	1	0	
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0	
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0	
		合計	1	1	1	1	0	
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0	
		累計削減面積	0	0	0	0	0	
		更新費削減額	0	0	0	0	0	
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	84	84	84	84	0	
		累計更新費削減額	17	17	17	17	0	
具体的な取組								
教員住宅の今後の方向性について、検討を行っている。								
取組状況の内訳 (R5年度)	4 合意	該当なし						
	5 事業中	●職員公舎(1 施設) 教員住宅(上川合)						
	6 完了	該当なし						
備考								