

**福知山市公共施設マネジメント
令和4年度実施計画進捗状況報告書**



福知山市公共施設マネジメント推進本部

目次

1 進捗状況報告の目的	1
2 到達度評価	1
(1) 検証の対象	1
(2) 到達度の区分	1
(3) 後期実施計画の対象施設数について	2
3 令和4年度実施計画進捗状況のまとめ	3
(1) 進捗概要	3
(2) 今年度の取組概要	5
(3) 進捗状況に対する評価	10
(4) 今後の取組の進め方について	11
4 用途大分類 年度別進捗状況	12
(1) 公用施設	13
(2) 教育施設	15
(3) 公営住宅	17
(4) 市民文化系施設	19
(5) 医療施設	21
(6) 子育て支援施設	23
(7) 保健・福祉施設	25
(8) 産業系施設	27
(9) 観光・宿泊(研修)施設	29
(10) 生涯学習系施設	31
(11) その他	33

1 進捗状況報告の目的

福知山市の公共施設マネジメントは、平成26年度に策定した「基本方針」及び「基本計画」を着実に推進するため、個々の公共施設の再配置方針とスケジュールについて定めた「実施計画」を5年ごとに策定し、計画を進めています。

「前期実施計画（H27～R1）」の実績や課題を踏まえて、令和2年7月に「後期実施計画（R2～R6）」を策定し、再配置方針を整理しました。

また、後期実施計画で定めた再配置区分に基づき、令和3年3月に「個別施設計画（R3～R12）」を策定し、個々の公共施設の長寿命化等に向けた取組やその効果について取りまとめました。

本報告書では、前期実施計画から取組を進めている公共施設の総量削減に加え、新たに存続する施設の長寿命化や用途廃止を行い遊休資産となった施設の活用等、総コスト削減につながる取組についても進捗管理を行い、公共施設マネジメント全体の進捗状況として評価・検証することで、市民の皆様に公共施設マネジメントの取組を理解していただくことを目的とします。

2 到達度評価

(1) 検証の対象

到達度検証の対象は、後期実施計画で定められた再配置区分の全て（「存続（長寿命化）」「存続（更新）」「用途変更」「統合」「譲渡」「用途廃止」）を対象として、到達度を検証・把握します。

前期実施計画では、削減する施設を中心に進捗管理を行っていましたが、計画的な長寿命化対策等により施設を安全かつ良好な状態に保つため、後期実施計画では、存続する施設についても進捗管理を行うこととしています。

ただし、再配置区分が「存続（長寿命化・更新なし）」の施設は、後期実施計画期間中に具体的な取組が実施されないため原則対象外とし、必要に応じて到達度を検証します。

(2) 到達度の区分

到達度については、対象施設の再配置区分により①「存続対象施設（長寿命化等の対策を行う施設）」と②「削減対象施設（除却等を行う施設）」の2つに分類し、整理します。

到達度は、1未着手、2着手済、3課題の明確化、4合意、5事業中、6完了の6段階に区分して公共施設マネジメントの進捗状況を把握します。

6段階に区分することにより、それぞれの段階で生じる課題に対して適切な推進策を講じることが可能となります。

特に「4合意」の段階については、利用者等との間で再配置（存続、削減）に関する諸課題解決の方向性について、具体的な事業実施に関する合意（スケジュールや負担等を含む）がなされる段階としています。

① 存続対象施設(長寿命化等の対策を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	長寿命化等の計画について関係者との協議が未着手
2 着手済	具体的な対策内容や時期について関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	必要な対策や時期が関係者との間で明確に共有されたうえで、事業化に向けて協議している段階
4 合意	必要な対策の内容や時期について庁内調整が整い、後期計画期間中を目安に事業化の合意形成が図れた段階
5 事業中	施設を長く使用するために、建物や設備の耐久性が高まる長寿命化等に関する以下の大規模改修の設計・工事に着手している段階 <ul style="list-style-type: none"> ・外壁（外断熱工事、塗装工事など） ・屋上防水（シート防水、屋上断熱など） ・給排水管更新（高架水槽の更新を含む） ・用途変更に伴う間取り、構造変更等の大規模改修 ・LED 化工事 等
6 完了	工事の完了

※存続施設に関しては、後期実施計画（5年間）に実施する対策について進捗を管理します。

※再配置区分が存続（長寿命化・更新なし）の施設であっても、改修を実施する場合は進捗を管理します。

② 削減対象施設(除却等を行う施設)にかかる到達度の区分

到達度の区分	内容
1 未着手	関係者との協議が未着手で内部検討の段階
2 着手済	関係者との協議を開始した段階
3 課題の明確化	検討すべき課題が関係者との間で明確に共有されたうえで、課題の解決・合意方向について協議している段階
4 合意	課題解決に向けて、具体的な事業実施に関する合意形成が図れた段階
5 事業中	登記上の整理や法的に必要な手続きに着手している段階 <ul style="list-style-type: none"> ・土地の測量、分筆 ・不動産登記（表題登記、所有権移転登記） ・家屋譲渡等届出書（庁内） ・条例改正 等
	譲渡のための機能補修や除却にかかる設計・工事に着手している段階
6 完了	手続き及び工事の完了、施設の引渡し

※削減対象施設に関しては、対象となっているすべての施設について進捗を管理します。

(3) 後期実施計画の対象施設数について

公共施設マネジメントの対象施設は、基本計画策定時点で734施設459,502㎡でした。

実施計画では、公園（106施設3,169㎡）やバス待合所、トイレなど比較的小規模な施設（40施設2,926㎡）は修繕等の費用が比較的安価であるため、進捗管理の対象施設から除外しています。

また、複合施設は同一建物でも機能が異なる場合は複数施設とする機能単位で整理していましたが、長寿命化計画を策定するにあたり、施設の機能や構造、耐用年数により一部施設数を変更しています。そして、前期実施計画期間中の実績としては、95施設19,923㎡を削減したことにより、後期実施計画は、対象施設を534施設429,281㎡として取組をスタートしています。

3 令和4年度実施計画進捗状況のまとめ

(1) 進捗概要

ア 対象施設にかかる到達度別の進捗状況

(表1) 到達度進捗状況表(施設数)では、公共施設マネジメント後期実施計画の再配置区分に基づき、後期実施計画期間の進捗状況について、施設数で取りまとめています。

令和4年度は、存続対象施設において、「存続(長寿命化)」の施設が9施設、「存続(長寿命化・更新なし)」の施設が2施設、「用途変更」の施設が2施設、「統合(存続)」の施設が2施設の合計15施設の再配置が完了しました。削減対象施設では、「統合(廃止)」の施設が5施設、「譲渡」の施設が10施設、「用途廃止(除却)」の施設が3施設、「用途廃止(検討)」の施設が4施設の合計22施設が完了しました。全体の合計では、37施設の再配置が完了しました。

再配置区分別では、存続対象としている265施設のうち157施設について長寿命化等の協議に着手し、着手率は59.2%となっています。長寿命化等の対策の実施に合意ができていない施設数は98施設であり、合意率は37.0%となっています。

削減対象施設では、全ての施設について除却等の協議に着手しています。うち、除却等の実施に合意ができていない施設数は177施設であり、合意率は65.8%となっています。

全体では、534施設のうち426施設について関係者等との協議に着手し、着手率は79.8%となっています。また、再配置について関係者等との合意ができていない施設数は275施設であり、合意率は51.5%となっています。

イ 削減対象施設の進捗状況(延床面積)

(表2) 削減面積の到達度進捗状況表(延床面積)では、後期実施計画期間の進捗状況について、延床面積で取りまとめています。

令和4年度は再配置区分で削減対象としている施設のうち7,416㎡の再配置が完了しました。再配置区分が「用途廃止(検討)」の施設の完了面積が4,843㎡となり、全体の完了面積に大きく寄与しています。廃校を中心とした教育施設等の貸付や用途変更を行ったため、延床面積の削減にはつながっていませんが、行政利用や民間活用が行われています。

一方で、再配置区分が「譲渡」の施設の削減面積1,699㎡が全体の削減面積に大きく寄与しています。

現状、令和4年度における進捗状況では全ての施設において着手しています。うち除却等の実施に合意ができていない面積は78,690㎡あり、合意率は74.6%となっています。

ウ 中期目標に対する削減進捗状況(削減面積・削減効果額)

(表3) 中期目標に対する削減進捗状況表では、基本計画の中期目標に対する後期実施計画期間の累計削減実績と削減効果額の進捗状況を取りまとめています。

令和4年度は再配置が完了した37施設のうち、19施設2,455㎡が除却等の延床面積の削減につながりました。令和4年度までの累計削減実績は151施設30,680㎡となり、基本計画で設定した中期目標の101,800㎡に対し達成率は30.1%となりました。

削減効果額は、令和4年度では7億6,100万円となり、令和4年度までの累計では101億2,400万円と、中期目標の292億円に対し、累計達成率は34.7%となりました。

(表1) 到達度進捗状況表(施設数)

再配置区分	施設数	2	3	4	5	6	R4年度完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率	
		着手済	課題の 明確化	合意	事業中	完了				
存続	存続(長寿命化)	119	9	22	30	22	13	9	96	65
	存続(更新)	3	0	1	0	1	0	0	2	1
	存続(長寿命化・更新なし)	115	9	5	14	2	2	2	32	18
	用途変更	3	0	0	0	0	2	2	2	2
	統合(存続)	25	10	3	4	4	4	2	25	12
	存続施設合計	265	28	31	48	29	21	15	157 (59.2%)	98 (37.0%)
削減	統合(廃止)	44	1	0	16	9	18	5	44	43
	譲渡	118	33	24	15	21	25	10	118	61
	用途廃止(除却)	39	5	8	11	4	11	3	39	26
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	11	0	8	0	0	3	0	11	3
	用途廃止(検討)	57	4	9	23	6	15	4	57	44
削減対象施設合計	269	43	49	65	40	72	22	269 (100.0%)	177 (65.8%)	
総計	534	71	80	113	69	93	37	426 (79.8%)	275 (51.5%)	

(表2) 削減対象施設の到達度進捗状況表(延床面積)

再配置区分	延床面積	2	3	4	5	6	R4年度完了分	着手済計(累計) (2~6) ※()は着手率	合意済計(累計) (4~6) ※()は合意率	
		着手済	課題の 明確化	合意	事業中	完了				
削減	統合(廃止)	14,495	34	0	12,282	1,049	1,130	683	14,495	14,461
	譲渡	21,076	3,376	6,089	2,360	4,499	4,752	1,699	21,076	11,611
	用途廃止(除却)	15,106	1,531	3,628	4,711	1,927	3,309	191	15,106	9,947
	用途廃止(売却)									
	用途廃止(貸付)	7,114	0	4,052	0	0	3,062	0	7,114	3,062
	用途廃止(検討)	47,657	1,885	6,163	15,497	6,515	17,597	4,843	47,657	39,609
削減対象施設合計	105,448	6,826	19,932	34,850	13,990	29,850	7,416	105,448 (100.0%)	78,690 (74.6%)	

※除却等の延床面積の削減につながった面積は2,455㎡です。

(表3) 中期目標に対する削減進捗状況


		H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04
単年度	削減施設数(単年度)	7	34	19	26	9	14	23	19
	削減面積(単年度)	3,989	5,246	3,872	2,934	3,882	4,749	3,553	2,455
	削減効果額(百万円)	1,383	1,889	1,329	808	1,157	1,470	1,327	761
	貸付面積(単年度)※1	39	0	400	989	2,786	158	10,437	3,154
累計	削減施設数(累計)	7	41	60	86	95	109	132	151
	削減面積(累計)	3,989	9,235	13,107	16,041	19,923	24,672	28,225	30,680
	削減効果額(百万円)	1,383	3,272	4,601	5,409	6,566	8,036	9,363	10,124
	貸付面積込み(累計)※1	4,028	9,274	13,546	17,469	24,137	29,044	43,034	48,643
達成率	削減面積(目標:101,800㎡)	3.9%	9.1%	12.9%	15.8%	19.6%	24.2%	27.7%	30.1%
	削減効果額(目標:約292億)	4.7%	11.2%	15.8%	18.5%	22.5%	27.5%	32.1%	34.7%
	貸付面積込み※1	4.0%	9.1%	13.3%	17.2%	23.7%	28.5%	42.3%	47.8%

※除却等、延床面積の削減につながる実績のみ計上しています。


具体的な完了の内容についてはP5、P6に記載しています。

※1 貸付の行った面積については削減実績に含めていませんが、貸付を行うことで維持管理費の削減等、財政効果が見込めるため、貸付を行った面積を加味した場合の達成率も記載しています。

(グラフ1)削減面積・削減施設数推移(単年度ごと)



(グラフ2)到達度の累計推移(削減実績)



(2) 今年度の取組概要

ア 令和4年度における完了分(存続施設 16施設)

(ア) 長寿命化(10施設)

小学校及び中学校等の教育施設は、学校長寿命化計画に基づき、後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施しました。

市民会館・地域公民館は、キュービクル更新工事を、庁舎及び博物館は、LED化工事等を実施しました。

三和歯科診療所は、屋根の改修工事を実施しました。

- 学校給食センター1施設 ○小学校3施設 ○中学校及び小中一貫校1施設 ○庁舎1施設
- 市民会館・地域公民館1施設 ○博物館2施設 ○診療施設1施設

(イ) 用途変更 (5 施設)

用途廃止した学校給食センターは、改修工事を行い、学校に隣接する放課後児童クラブとして利用されています。

また、小学校は、複数施設を集約化・複合化した地域の拠点施設として、体育施設は、文化財収蔵庫として行政利用されています。

集約化により用途廃止した児童館は、改修工事を行い、複数施設を集約化・複合化した人権ふれあいセンターとして利用が開始されました。

○学校給食センター1 施設 ○小学校 2 施設 ○児童館 1 施設 ○体育施設(体育館)1 施設

(ウ) 統合 (1 施設)

消防施設は、既存車庫・詰所を統合詰所とする改修工事を行い、統合車庫を増築しました。

○消防施設 1 施設

イ 令和 4 年度における完了分(削減施設 21 施設)

(ア) 譲渡 (10 施設)

集会施設及びその他住宅は、利用者が地域住民又は特定の利用者に限られるため地元や施設利用者に譲渡しました。

○集会施設 9 施設 ○その他住宅 1 施設

(イ) 除却 (9 施設)

用途廃止した消防施設及び集会施設を除却しました。

○消防施設 7 施設 ○集会施設 2 施設

(ウ) 貸付(2 施設)

廃校となった小学校及び小学校体育館について、民間事業者に貸付を行いました。

○小学校 2 施設

※貸付については、延床面積の削減とならないため P4 (表 3) の削減施設数及び面積に含めません。

ウ 公共施設マネジメント全体の取組

(ア) 公共施設マネジメント基本計画の改訂

脱炭素社会実現に向け、本市の総合的な市政運営の指針である「まちづくり構想 福知山」を環境面から総合的かつ計画的に推進する「福知山市エネルギー・環境基本計画」の策定や、令和4年度から「公共施設等適正管理推進事業債」の対象事業に「脱炭素化事業」が追加されたことから令和5年3月に公共施設マネジメント基本計画を一部改訂しました。

公共施設マネジメント基本計画においても新たに脱炭素化の方針に関する項目を追加することで、今後更なる公共施設マネジメントの推進を図ります。



<公共施設マネジメント基本計画の枠組み>



(イ) 2025年大阪・関西万博パビリオン

平成14年度に閉校した旧細見小学校中出分校が「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」におけるシグネチャーパビリオン（万博の主催者である日本国際博覧会協会が会場に設置するメイン展示施設）として活用されることが決まりました。

8つのシグネチャーパビリオンのひとつ「いのちのあかし」（河瀬直美プロデュース）に活用するため、万博会場（大阪市此花区夢洲）に移設し、他の建物と合築する形で「対話シアター」として整備されます。



(ウ) 令和4年度の廃校活用事業

本市では、平成24年度から令和2年度までの9年間で16校の小学校が閉校したことを受け、地域に再び賑わいを取り戻すべく、廃校活用の取組を積極的に進めてきました。これまでに行政利用や民間活用により6校が活用されており、令和4年度は、新たに旧三岳小学校、旧育英小学校、旧菟原小学校の活用が実現しました。旧三岳小学校は、三岳地区の教育集会所、集会施設、消防団詰所・消防車庫を集約化・複合化した地域の拠点設備、旧育英小学校は、文化財収蔵庫として行政利用されています。旧菟原小学校は、民間事業者への貸付を行い、現在、レンタル着物の保管及び配送等を行う物流センターとして、地元雇用、障害者雇用の促進も図っています。

また、令和2年度からいちご農園、農業体験型施設として活用されている、旧中六人部小学校が、文部科学省の「～未来につなごう～みんなの廃校プロジェクト」の廃校活用事例集（令和5年3月発行）に掲載されました。他にも、廃校活用推進イベントや地方創生セミナー等、国や府主催のイベント出展により「福知山の廃校活用」を広報しました。

残りの廃校についても活用に向けた取組を行っており、令和4年度廃校活用事業として、本市で廃校を活用したビジネスを行っている若き経営者から地域との共存共栄につながる経営戦略を学ぶ「サステナブル経営セミナー」や、市内の廃校となった4小学校（旧上六人部小学校、旧明正小学校、旧美河小学校、旧美鈴小学校）を巡る「廃校マッチングバスツアー」を実施しました。

さらに、現在活用中の廃校を視察し、活用事例を学ぶとともに、既に廃校を活用している事業者と、廃校への進出を検討している事業者をマッチングする「廃校活用事例ツアー」を実施しました。

今後は、ツアー等のイベント実施に加え、随時募集による継続的な事業募集を行うことで、更なる廃校活用事業の推進に取り組んでいきます。

（参考）廃校備品販売会・廃校図書譲渡会の開催

令和3年度より、財産価値や本市のSDGsの取組を踏まえ、建物だけでなく備品も価値ある資産として循環させるために廃校備品販売会・廃校図書譲渡会を実施しています。令和4年度も旧菟原小学校・旧有仁小学校に残る備品の販売、図書の譲渡会を旧有仁小学校で行いました。備品販売数は829品、図書譲渡数は1,064冊の活用につながりました。廃校施設の活用とともに、廃校備品も有効活用することで市民満足度の向上等を図りました。



〈廃校備品販売会・廃校図書譲渡会〉

(エ) 民間提案制度の取組

本市の未利用公有財産の整備等において、事業者との対話による事業実現と、そのスピード化を図っていくため、庁内プロジェクトチームである公共施設マネジメント専門部会の枠組み等を通じて、民間提案制度の取組を進めてきました。

取組の中では、現在活用が決まっていない市内の2施設（俊明多目的集会所、三岳青少年山の家）を巡る「未利用公有財産マッチングツアー」を実施し、進出可能性のある事業者や本市と連携協定を結んでいる金融機関の営業職員が参加しました。施設見学後は、参加した金融機関の営業職員と市の職員で意見交流を行い、施設の有効活用策を探りました。

他にも、民間提案制度において、本市が今後募集していく施設や取組内容について、民間事業者向けの説明会を実施し、新規事業や事業拡大の際の公共施設の活用を提案しました。



〈民間提案制度専門部会〉



〈未利用公有財産マッチングツアー〉



〈意見交流会〉



〈民間事業者への説明会〉

(オ) 公共施設等包括管理業務委託の導入検討

本市では、施設利用者の安心・安全と持続可能な公共施設の管理運営につなげることを目的として、市の保有する複数の施設に係る保守点検業務及び修繕業務等を包括的に委託する公共施設等包括管理業務委託導入の検討を進めてきました。

令和4年10月には、本市の公共施設等包括管理業務委託の事業化について、民間事業者の参入意欲や参入しやすい公募条件を把握するため、市内に本店・支店・営業所を持つ事業者5社、市外事業者5社を対象にサウンディング型市場調査を実施し、本市での市場性や実現可能性を確認しました。

施設をより安全に利用してもらうため、施設管理の新たな手法として、今後も公共施設等包括管理業務委託導入の検討を引き続き進めていきます。

(3) 進捗状況に対する評価

ア 存続対象施設への取組

後期実施計画では、総量削減の取組に加えて、存続対象施設の長寿命化や用途廃止した施設の民間への貸付等、多角的に取組を進めることにより、将来の更新費の削減や財源の確保を図っていくこととしています。

令和4年度は、成仁小学校等、教育施設を中心に10施設について長寿命化改修工事を実施しました。施設の長寿命化については、個別施設計画や各関連施設計画に沿って取組を進めており、令和3年度の個別施設計画策定から約2年で約60%の施設に着手しています。

また、令和4年度から、施設利用者の安心・安全と持続可能な公共施設の管理運営につなげることを目的として、新たな手法導入に向けた検討を進めています。

さらに、エリアマネジメントの取組の中で、三岳地区において、旧三岳小学校の校舎を活用し、三岳地区の教育集会所、集会施設、消防団詰所・消防車庫を集約化・複合化した「三岳教育集会所」の利用開始や、上夜久野地区において、上夜久野児童館を拠点とし、老朽化していた人権ふれあいセンター等の機能を集約化・複合化した「人権ふれあいセンターさわやか館」の利用開始により、新たな地域の拠点整備が完了しています。

イ 削減対象施設への取組

令和4年度は、再配置区分を「譲渡」、「用途廃止（検討）」としている施設の取組が進み、全体の再配置完了面積や削減面積に大きく寄与しています。集会施設については、令和2年度以降、新型コロナウイルスの影響もあり、地元との協議を進めることが難しく譲渡が進んでいない状況にありましたが、地元との丁寧な協議を進めてきた成果が出始めています。

また、削減対象としている施設は、除却等の協議に全ての施設で着手し、合意形成が図れた施設も約65%と着実に進捗しています。

再配置区分を「用途廃止（検討）」としていた廃校のうち、行政利用による用途変更が1施設、民間活用による貸付が2施設、合計3施設の再配置が完了しています。用途変更や貸付のため、削減面積にはつながっていませんが、新たな施設整備等の経費発生の抑制、施設管理の経費削減及び貸付収入につながっています。

ウ 公民連携の取組

公共施設マネジメント基本計画に基づき、全16校の廃校のうち、2校の行政利用、7校の民間活用、合計9校の活用が令和4年度までに実現しています。民間活用した廃校については、売却収入、貸付収入、維持管理費等の削減に加え、新たな雇用の創出や施設利用者による賑わい等、地域活性化にもつながっています。

令和4年度は、新たに旧三岳小学校、旧育英小学校の行政利用、旧菟原小学校の民間事業者への貸付が実現し、レンタル着物の保管及び配送等を行う物流センターとして活用されています。

また、これまで市が単独で行ってきた市有地売却について、不動産を取り扱う民間企業と連携し、購入希望者へ物件情報を届きやすくすることで市有地の販売につなげることを目的に、公益社団法人京都府宅地建物取引業協会と公益社団法人全日本不動産協会京都府本部と「市有地売却の媒介に関する協定書」を締結しました。

(4) 今後の取組の進め方について

ア 公共施設マネジメント後期実施計画の中間報告に向けた取組について

令和2年度に策定した後期実施計画(R2～R6)の取組は、令和2年度に開始してから令和4年度に中間年を迎えました。そこで、令和2年度から現在までの進捗評価を踏まえた課題、今後の対応、方向・方策について中間報告書等において検討・整理を行い、一層の公共施設マネジメントの推進につなげます。

イ 第2期公共施設マネジメント基本計画策定に向けた取組について

平成27年度に策定した「福知山市公共施設マネジメント基本計画（以下、第1期基本計画）」が令和6年度末に10年間の計画期間の終了を迎えることを踏まえ、これまでの取組の成果、課題及び対応策等を反映した第2期公共施設マネジメント基本計画（以下、第2期基本計画）の策定に向け取組を進めており、令和5年3月に広く市民の意見を反映させるため、無作為抽出による市民アンケートを実施しました。

第2期基本計画では、第1期に引き続き、公共施設の総量削減に取り組みつつ、長寿命化や民間活用の効果についても新たな評価指標として検討し、市民が必要とする施設やサービスの維持に努めていきます。

4 用途大分類 年度別進捗状況

(1) 公用施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	1	1	0	0
		2 着手済	0	1	1	0	0
		3 課題の明確化	1	0	0	0	0
		4 合意	5	4	3	0	0
		5 事業中	0	3	4	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	3	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	7	9	12	0	0
具体的な取組	<p>【長寿命化】LED 化工事を実施した。 市庁舎</p> <p>【統合】既存車庫・詰所を統合詰所として改修工事を行い、統合車庫を増築した。 河守分団第3部(金屋)</p> <p>【除却】施設の老朽化に伴う統合・複合化により除却を行った。 修斉分団第2部(新庄)本部</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1 施設) 旧総合センター ●消防施設(2 施設) 消防防災センター、上夜久野分団第2部(山中)本部 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1 施設) 三和支所 ●消防施設(3 施設) 福知山消防署東分署、福知山消防署北分署、佐賀分団第1部(私市・報恩寺)本部 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1 施設) 市庁舎 ●消防施設(2 施設) 河守分団第3部(金屋)、修斉分団第2部(新庄)本部 					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	5	2	0	0	0
		2 着手済	5	7	1	0	0
		3 課題の明確化	1	2	1	0	0
		4 合意	15	7	11	0	0
		5 事業中	9	7	6	0	0
		6 完了(当該年度)	9	10	6	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	9	19	0	0
		合計	44	44	44	0	0
	完了	年度削減面積	484	386	230	0	0
		累計削減面積	484	870	1,100	0	0
		更新費削減額	192	133	78	0	0
		累計更新費削減額	192	324	402	0	0
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,399	1,399	2,318	0	0	
	累計更新費削減額	479	479	802	0	0	
具体的な取組	<p>【除却】用途廃止した施設を除却した。</p> <p>上六分団第1部(生野)、細見分団第5部(中出・西松)、上夜久野分団第4部(平野)</p> <p>河守分団第3部(波美・上野)、池田水防倉庫</p> <p>既存車庫・詰所を除却し、同場所に統合車庫・詰所を建築した。</p> <p>上六分団第2部(三俣)本部</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1施設) 埋蔵文化財収蔵庫 ●消防施設(10施設) 上夜久野分団第1部(門垣・副谷)、上夜久野分団第3部(中田)、上夜久野分団第3部(田谷垣) 河守分団第1部(新町・清水)、河守分団第2部(中央・関・下町)本部 河守上分団第1部(佛性寺・内宮)、河守上分団第2部(二俣)本部 河守上分団第3部(天田内)、下六長田北消防器具庫、河守水防倉庫 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●消防施設(6施設) 上六分団第3部(池田)、佐賀分団第2部(印内・山野口)、菟原分団第1部(菟原下)本部 菟原分団第2部(菟原中)、菟原分団第3部(高杉・友渕)、菟原分団第4部(大身) 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●消防施設(6施設) 上六分団第1部(生野)、上六分団第2部(三俣)本部 細見分団第5部(中出・西松)、上夜久野分団第4部(平野)、河守分団第3部(波美・上野) 池田水防倉庫 					
備考							

(2) 教育施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	25	24	0	0	0
		3 課題の明確化	6	4	18	0	0
		4 合意	10	10	13	0	0
		5 事業中	2	3	4	0	0
		6 完了(当該年度)	0	2	6	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	2	0	0
		合計	43	43	43	0	0
具体的な取組	<p>【長寿命化】学校長寿命化計画等に基づき、後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 成仁小学校:受水槽改修工事 昭和小学校体育館、修斉小学校体育館、川口中学校体育館:LED化工事 福知山市学校給食センター:蒸気ボイラー更新工事</p> <p>【用途変更】三岳教育集会所として利用を開始した。 旧三岳小学校</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(9 施設) 庵我小学校、昭和小学校、修斉小学校、上豊富小学校体育館、六人部小学校体育館 上川口小学校体育館、雀部小学校体育館、遷喬小学校体育館、成仁小学校体育館 ●中学校及び小中一貫校(4 施設) 桃映中学校、成和中学校、大江中学校、大江中学校体育館 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(2 施設) 惇明小学校、雀部小学校 ●中学校及び小中一貫校(2 施設) 南陵中学校、夜久野中学校体育館 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(4 施設) 成仁小学校、旧三岳小学校、昭和小学校体育館、修斉小学校体育館 ●中学校及び小中一貫校(1 施設) 川口中学校体育館 ●学校給食センター(1施設) 福知山市学校給食センター 					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)		
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手		2	2	0	0	0	0
		2 着手済		0	0	1	0	0	0
		3 課題の明確化		9	1	0	0	0	0
		4 合意		16	14	14	0	0	0
		5 事業中		1	3	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)		4	8	4	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)		0	4	12	0	0	0
		合計		32	32	32	0	0	0
	完了	年度削減面積		2,435	0	0	0	0	0
累計削減面積			2,435	2,435	2,435	0	0	0	
更新費削減額			769	0	0	0	0	0	
累計更新費削減額			769	769	769	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積		25,811	29,049	23,027	0	0	0	
	累計更新費削減額		5,979	6,571	7,209	0	0	0	
具体的な取組	<p>【貸付】サウンディングバスツアー等の取組を踏まえ活用事業者を募集し、民間事業者に貸付を行った。 旧菟原小学校、旧菟原小学校体育館</p> <p>【用途変更】新たな施設活用の可能性が確認された施設について、用途を変更した。 大江学校給食センター、旧育英小学校</p>								
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(14 施設) 旧上六人部小学校、旧上六人部小学校体育館、旧金谷小学校、旧精華小学校 美河小学校、美河小学校体育館、美鈴小学校、美鈴小学校体育館、有仁小学校 有仁小学校体育館、旧金谷小学校体育館、旧明正小学校、旧三岳小学校体育館 旧細見小学校中出分校 							
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●学校給食センター(1 施設) 旧夜久野学校給食センター 							
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●学校給食センター(1 施設) 大江学校給食センター ●小学校(3 施設) 旧育英小学校、旧菟原小学校、旧菟原小学校体育館 							
備考									

(3) 公営住宅

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	1	2	0	0
		2 着手済	5	4	4	0	0
		3 課題の明確化	2	2	2	0	0
		4 合意	9	7	6	0	0
		5 事業中	0	3	4	0	0
		6 完了(当該年度)	1	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	0	0
		合計	18	18	19	0	0
具体的な取組	<p>南岡団地について、用地整理を実施した。 夕陽が丘団地について、外壁改修工事を実施した。</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<p>●市営住宅(6施設) 宮ノ下団地、岡ノ三団地、広峯団地、南岡団地、矢見所団地、南佳屋野団地</p>					
	5 事業中	<p>●市営住宅(4施設) 東堀団地、旭が丘団地、つつしが丘団地、夕陽が丘団地</p>					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	14	11	0	0	0
		2 着手済	4	7	12	0	0
		3 課題の明確化	0	0	5	0	0
		4 合意	2	1	2	0	0
		5 事業中	1	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	1	1	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	1	0	0
	合計		21	21	21	0	0
	完了	年度削減面積	0	103	65	0	0
		累計削減面積	0	103	168	0	0
		更新費削減額	0	29	11	0	0
		累計更新費削減額	0	29	40	0	0
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,091	3,091	5,361	0	0
累計更新費削減額		448	448	833	0	0	
具体的な取組	【譲渡】施設利用者に譲渡した。 新庄市営一戸建住宅						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●市営住宅(1 施設) 向野団地 ●その他住宅(1 施設) 鬼の里Uターン広場2 					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●その他住宅(1 施設) 新庄市営一戸建住宅 					
備考							

(4) 市民文化系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	23	22	7	0	0
		2 着手済	5	6	14	0	0
		3 課題の明確化	2	1	4	0	0
		4 合意	4	4	4	0	0
		5 事業中	0	1	4	0	0
		6 完了(当該年度)	1	0	2	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	0	0
		合計	35	35	36	0	0
具体的な取組	<p>【長寿命化】キュービクル更新工事を実施した。 ハピネスふくちやま</p> <p>【除却】桃映地域エリアマネジメントにおける、施設の統合・複合化により、除却を行った。 東堀教育集会所</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●市民会館・地域公民館(2 施設) 成和地域公民館(豊富農村環境改善センター)、川口地域公民館 ●集会施設(1 施設) 東堀集会所 ●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンター 下六人部会館 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●集会施設(1 施設) つつじが丘集会所 ●市民会館・地域公民館(3 施設) 日新地域公民館、六人部地域公民館、市民交流プラザふくちやま(中央公民館・図書館中央館) 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●集会施設(1 施設) 東堀教育集会所 ●市民会館・地域公民館(1 施設) ハピネスふくちやま 					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0
		2 着手済	7	6	5	0	0
		3 課題の明確化	17	14	13	0	0
		4 合意	30	26	21	0	0
		5 事業中	25	25	23	0	0
		6 完了(当該年度)	3	9	10	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	3	12	0	0
		合計	84	84	84	0	0
	完了	年度削減面積	827	1,393	1,778	0	0
		累計削減面積	827	2,220	3,998	0	0
		更新費削減額	331	438	493	0	0
累計更新費削減額		331	769	1,262	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	11,943	12,670	13,683	0	0	
	累計更新費削減額	3,964	4,186	4,540	0	0	
具体的な取組	<p>【除却】 用途廃止した集会施設を除却した。 菟原下二共同集会所</p> <p>【譲渡】 集会施設を地元に譲渡した。 駅南西陵集会所、緑ヶ丘集会所、偕和会館、土師町公会堂、土師新町南公会堂 多目的集会施設六十内会館、多目的集会施設天座会館、台頭コミュニティセンター、駒場新町集会所</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<p>●集会施設(21 施設) 内田町・岡ノ一町けやき集会所、昭和集会所、中佐々木公民館、小谷ヶ丘公民館、堀センター 惇明西集会所、惇明東公会堂、本町集会所、新庄集会所、喜多公民館、観音寺公会堂 桔梗が丘集会所、後野集会所、中夜久野集会所、千原共同集会所、金屋共同集会所 俊明多目的集会所、多目的集会施設金山会館、夜久野町畑集落センター 多目的集会施設上夜久野構造改善会館、有路下多目的集会所</p>					
	5 事業中	<p>●人権ふれあいセンター(1 施設) 人権ふれあいセンターさわやか館</p> <p>●集会施設(22 施設) 一ノ宮教育集会所、堀口集会所(増築分)、室集会所、牧公民館、大野公民館、一ノ宮集会所 土師新町東公会堂、土師宮町公会堂、舟越会館、生活改善センター萩原会館 多目的集会施設三岳会館、喜多生活改善センター、多目的集会施設興会館 構造改善センター戸田会館、多目的集会施設佐賀会館、一ノ宮老人施設、十三丘集会所 石原公会堂、平野町集会所、定住促進センター庵我会館、多目的集会施設下川口会館 多目的集会施設上六人部会館</p>					
	6 完了	<p>●集会施設(10 施設) 駅南西陵集会所、緑ヶ丘集会所、偕和会館、土師町公会堂、土師新町南公会堂 多目的集会施設六十内会館、多目的集会施設天座会館、台頭コミュニティセンター 駒場新町集会所、菟原下二共同集会所</p>					
備考							

(5) 医療施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	1	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	1	1	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	1	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	1	1	2	0	0
具体的な取組	三和歯科診療所について、屋根の改修工事を実施した。						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●診療施設(1施設) 三和歯科診療所 					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
		到達度	R02	R03	R04	R05	R06
取組状況	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	1	1	1	0	0
		5 事業中	2	2	2	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	3	3	3	0	0
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0
		累計削減面積	0	0	0	0	0
		更新費削減額	0	0	0	0	0
		累計更新費削減額	0	0	0	0	0
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	282	282	282	0	0
累計更新費削減額		102	102	102	0	0	
具体的な取組	三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)について、R5年度の売却に向けて取組を進めている。						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	●診療施設(1施設) 国民健康保険 金谷診療所					
	5 事業中	●診療施設(2施設) 三岳診療所、三和診療所医師住宅(方ヶ谷ハウス)					
	6 完了	該当なし					
備考							

(6) 子育て支援施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	3	3	3	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	10	0	0
		5 事業中	1	1	1	0	0
		6 完了(当該年度)	1	1	1	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	2	0	0
		合計	6	6	17	0	0
具体的な取組	<p>【用途変更】人権ふれあいセンターさわやか館として利用を開始した。 上夜久野児童館</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 幼稚園(1 施設) 成仁幼稚園、 ● 児童館(8 施設) 丘児童センター、堀児童館、庵我児童館、下六人部児童センター、南佳屋野児童館 前田児童館、菟原児童館、南有路児童館 ● 放課後児童クラブ教室(1 施設) 大正放課後児童クラブ 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 放課後児童クラブ教室(1 施設) 遷喬放課後児童クラブ 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ● 児童館(1 施設) 上夜久野児童館 					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	3	3	0	0	0
		2 着手済	1	1	3	0	0
		3 課題の明確化	1	1	2	0	0
		4 合意	5	5	5	0	0
		5 事業中	1	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	1	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	1	0	0
	合計		11	11	11	0	0
	完了	年度削減面積	0	1,031	0	0	0
		累計削減面積	0	1,031	1,031	0	0
		更新費削減額	0	325	0	0	0
		累計更新費削減額	0	325	325	0	0
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,381	3,381	3,381	0	0	
	累計更新費削減額	1,002	1,002	1,002	0	0	
具体的な取組	<p>用途廃止した施設について、民間活用を検討している。 菟原保育園、川合保育園、上夜久野保育園、中夜久野保育園、旧有路保育園</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	●保育所(5施設) 菟原保育園、川合保育園、上夜久野保育園、中夜久野保育園、旧有路保育園					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

(7) 保健・福祉施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度	R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	0	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	0	0	0	0	0
具体的な取組	現時点で後期実施計画期間中に長寿命化工事予定の施設なし。(維持管理修繕を除く)						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設			(単位:施設、㎡、百万円)		
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	1	1	1	0	0
		3 課題の明確化	3	3	3	0	0
		4 合意	0	0	0	0	0
		5 事業中	2	0	0	0	0
		6 完了(当該年度)	0	2	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	2	0	0
		合計	6	6	6	0	0
	完了	年度削減面積	0	640	0	0	0
累計削減面積		0	640	640	0	0	
更新費削減額		0	403	0	0	0	
累計更新費削減額		0	403	403	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	640	640	640	0	0	
	累計更新費削減額	403	403	403	0	0	
具体的な取組	<p>指定期間終了後の施設管理について、指定管理事業者に継続的な意向確認を行っている。 高齢者福祉センター、三和町高齢者生活福祉センター</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	該当なし					
	6 完了	該当なし					
備考							

(8) 産業系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	2	1	0	0	0
		2 着手済	0	0	3	0	0
		3 課題の明確化	1	1	2	0	0
		4 合意	1	1	1	0	0
		5 事業中	0	1	2	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	4	4	8	0	0
具体的な取組	<p>福知山鉱山坑廃水処理場について、長寿命化に向けた修繕を行いながら施設を運営している。 中丹地域有害鳥獣処理施設について、施設存続に向けた維持管理に努めている。</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●産業振興施設(1施設) 食肉センター 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●産業振興施設(2施設) 福知山鉱山坑廃水処理場、中丹地域有害鳥獣処理施設 					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	23	23	17	0	0
		3 課題の明確化	7	7	13	0	0
		4 合意	7	5	5	0	0
		5 事業中	2	4	4	0	0
		6 完了(当該年度)	1	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	1	0	0
		合計	40	40	40	0	0
	完了	年度削減面積	0	0	0	0	0
累計削減面積		0	0	0	0	0	
更新費削減額		0	0	0	0	0	
累計更新費削減額		0	0	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	4,882	4,882	4,882	0	0	
	累計更新費削減額	2,311	2,311	2,311	0	0	
具体的な取組	<p>公設地方卸売市場について、新たな開設者等への貸付（R5年度～R9年度）に向け、財産処分に係る補助金返還の申請手続き等を行った。</p>						
取組状況の内訳（R4年度）	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●農業施設(共同作業所)(5施設) 新庄農作業所、新庄農機具保管庫⑥・⑦、新庄農機具保管庫⑨、石本農作業所 後野農機具保管庫 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●農業施設(共同作業所)(3施設) 下猪崎共同農作業所、下猪崎共同作業所、新町農業作業所 ●産業振興施設(1施設) 公設地方卸売市場 					
	6 完了	該当なし					
備考							

(9) 観光・宿泊(研修)施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	1	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	2	3	0	0	0
		4 合意	0	0	2	0	0
		5 事業中	0	0	2	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	3	3	4	0	0
具体的な取組	<p>三和荘について、R4年度から市が直接管理しており、LED化工事等の改修工事に着手した。 大江山グリーンロッジについて、ウッドデッキ改修工事等を実施した。</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<p>●観光施設(2施設) 福知山城公園観光駐車場、御霊公園福知山パーキング</p>					
	5 事業中	<p>●宿泊(研修施設)(2施設) 三和荘、大江山グリーンロッジ</p>					
	6 完了	<p>該当なし</p>					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	13	11	11	0	0
		4 合意	2	3	3	0	0
		5 事業中	1	1	1	0	0
		6 完了(当該年度)	1	1	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	1	2	0	0
		合計	17	17	17	0	0
	完了	年度削減面積	1,003	0	0	0	0
累計削減面積		1,003	1,003	1,003	0	0	
更新費削減額		178	0	0	0	0	
累計更新費削減額		178	178	178	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,359	2,395	2,395	0	0	
	累計更新費削減額	484	497	497	0	0	
具体的な取組	旧三岳青少年山の家について、民間提案制度等を活用した活用希望事業者の募集に向けた検討を行った。						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 宿泊(研修施設)(2 施設) 旧三岳青少年山の家、森林総合利用施設(第2キャンプ場) ● 観光施設(1 施設) 野鳥の森管理棟 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 宿泊(研修施設)(1 施設) 夜久野町緑の里交流センター 					
	6 完了	該当なし					
備考							

(10) 生涯学習系施設

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	7	7	3	0	0
		2 着手済	2	2	2	0	0
		3 課題の明確化	11	10	5	0	0
		4 合意	8	7	9	0	0
		5 事業中	0	2	7	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	2	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	28	28	28	0	0
具体的な取組	<p>【長寿命化】後期実施計画期間内に予定していた改修工事を実施した。 動物園:受水槽更新工事 福知山城天守閣:LED 化工事</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 博物館(2 施設) ファームガーデンやくの 林産物展示販売用施設(やくの木と漆の館)、日本の鬼の交流博物館 ● 体育施設(体育館)(4 施設) 成和地域体育館、川口地域体育館、福知山市武道館、三和町林業者等健康増進施設 ● 体育施設(運動場)(3 施設) 三段池公園テニスコート、市民運動場、三和町運動広場 					
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 博物館(2 施設) 児童科学館、佐藤太清記念美術館 ● 体育施設(体育館)(4 施設) 三段池公園総合体育館、六人部地域体育館、日新地域体育館、市民体育館 ● 体育施設(プール)(1 施設) 温水プール 					
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ● 博物館(2 施設) 動物園、福知山城天守閣 					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)	
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06	
	施設数	1 未着手		3	2	0	0	0
		2 着手済		1	1	3	0	0
		3 課題の明確化		2	2	1	0	0
		4 合意		3	3	3	0	0
		5 事業中		1	2	2	0	0
		6 完了(当該年度)		0	0	1	0	0
		6 完了(昨年度まで)		0	0	0	0	0
		合計		10	10	10	0	0
	完了	年度削減面積		0	0	0	0	0
累計削減面積			0	0	0	0	0	
更新費削減額			0	0	0	0	0	
累計更新費削減額			0	0	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積		1,003	1,377	3,162	0	0	
	累計更新費削減額		395	530	993	0	0	
具体的な取組	<p>【用途変更】文化財収蔵庫として行政利用している。 夜久野地域公民館体育施設旧育英小学校</p>							
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●体育施設(プール)(1施設) 三和町鹿倉運動公園プール ●その他施設(2施設) 夜久野町太鼓練習場、夜久野町教育文化会館 						
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●博物館(1施設) 新町文化センター ●体育施設(体育館)(1施設) 自然環境活用センター 						
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●体育施設(体育館)(1施設) 夜久野地域公民館体育施設旧育英小学校 						
備考								

(11) その他

再配置区分		存続施設					(単位:施設)
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06
	施設数	1 未着手	0	0	0	0	0
		2 着手済	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化	0	0	0	0	0
		4 合意	1	0	0	0	0
		5 事業中	0	1	1	0	0
		6 完了(当該年度)	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)	0	0	0	0	0
		合計	1	1	1	0	0
具体的な取り組み	<p>斎場について、施設・整備改修計画に基づいた火葬炉等の大規模改修を順次実施している。</p>						
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	該当なし					
	5 事業中	<p>●その他の施設(1施設) 斎場</p>					
	6 完了	該当なし					
備考							

再配置区分		削減対象施設					(単位:施設、㎡、百万円)		
取組状況	到達度		R02	R03	R04	R05	R06		
	施設数	1 未着手		0	0	0	0	0	0
		2 着手済		0	0	0	0	0	0
		3 課題の明確化		0	0	0	0	0	0
		4 合意		0	0	0	0	0	0
		5 事業中		1	1	1	0	0	0
		6 完了(当該年度)		0	0	0	0	0	0
		6 完了(昨年度まで)		0	0	0	0	0	0
		合計		1	1	1	0	0	0
	完了	年度削減面積		0	0	0	0	0	0
累計削減面積			0	0	0	0	0	0	
更新費削減額			0	0	0	0	0	0	
累計更新費削減額			0	0	0	0	0	0	
参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積		84	84	84	0	0	0	
	累計更新費削減額		17	17	17	0	0	0	
具体的な取組	<p>教員住宅の今後の方向性について、検討を行っている。</p>								
取組状況の内訳 (R4年度)	4 合意	該当なし							
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●職員公舎(1施設) 教員住宅 							
	6 完了	該当なし							
備考									