

物件設置施工・写真撮影の留意点(参考例)

No.	施工内容	留意点等	チェック
1	着工前	設置予定箇所全景	※施工箇所全体がわかるように複数枚撮影すること。
2	完成	公共柵が見えるように	
3	掘削状況(既設舗装版掘削)	既設舗装厚確認	
4	本管土被り	深さ確認	
5	安全対策(土留め工設置)	土留め工 施工状況	
6	砂基礎 転圧状況(管床部)	転圧状況	
7	砂基礎 転圧後(管床部)	厚さ確認	
8	本管削孔状況	削孔	
9	本管削孔	削孔片	
10	削孔完了	粉塵除去清掃後	
11	接着剤塗布状況 取付支管	塗布量がわかるもの	
12	接着剤塗布状況 本管		
13	支管取付完了	番線取付	
14	取付管布設状況	全景	
15	取付管延長	本管から公共柵まで	
16	砂基礎 転圧状況(管上部)	転圧状況	
17	砂基礎 転圧後(管上部)	厚さ確認	
18	取付管 埋戻し転圧	20毎マーキング等	
19	各層埋戻し転圧	1層目、2層目、3層目…各層	
20	公共汚水柵付近 埋戻し	転圧状況	
21	舗装本復旧	路盤施工前 厚さ測定	
22	路盤工	粒度調整碎石等の施工状況	
23	路盤工完了	厚さ確認(密粒度アスコン等)	
24	乳剤散布	プライムコート等散布後 全景	
25	舗装本復旧	復旧 幅・延長確認	
26	公共汚水柵設置完了	設置方向、内蓋の高さ、深さ確認	
27	使用材料	メカロック、自在、接着剤等	