

第二次福知山市上水道事業等包括的民間委託
パートナーシップ会議協議概要（令和6年6月）

日時：令和6年6月18日（火）午前10時30分から午前11時00分

場所：上下水道部庁舎 3階 301号室

◆目標達成状況

業務名	達成状況	内容
水道施設運転管理	達成	すべて水質基準値以内で運転管理を実施した。
水道施設保全管理	達成	設備点検予定数216件に対し、216件実施した。
管路施設保全管理	達成	予防保全修繕業務第1四半期発注3件のうち1件発注した。残る2件は発注準備を進めている。
窓口・料金関連	達成	前月の収納率（89.6%）が、前年同月の収納率（88.10%）に比べ101.70%で目標値（95%以上）を達成した。
広報	達成	水道週間ポスターを独自作成し、福知山駅・列車内の掲示を行う等、広報活動を行った。
庁舎管理	達成	設備点検予定数3件に対し、3件実施した。
計画等点検	達成	計画の進捗状況の把握を進めている。
■目標に対する報告及び協議事項		
<p>事前に決定した各目標数値について確認した。 今後も継続的に目標数値・進捗状況を確認していく。</p>		

◆業務執行にあたっての課題等

業務名	課題等の内容
水道施設運転管理業務	<p>河川を水源として取水している箇所について降雨時に取水施設が閉塞する場合がある。</p> <p>河川の状況（原水濁度）を確認しながら、取水量の調整を行い施設の運転を行うこととし、頻繁に影響を受ける箇所については前処理設備設置の予定があるので設置後の影響を確認する。</p>
水道施設保全管理業務	<p>送水ポンプ等の修繕について修繕費での対応を予定しているが、箇所が増えると修繕費を圧迫することも危惧される。</p> <p>修繕金額、納期等のスケジュール管理を適切に行いながら進めていくこととした。</p>
水道管路保全管理業務	<p>民地内（2次側）の鉛給水管取替については、所有者による費用負担が必要であるが、本業務による官地内（1次側）の給水管修繕時に同時施工することで、鉛管取替がより進捗する可能性がある。</p> <p>市の方針としても鉛管は積極的に取替を行うものであるため、今後費用負担及び市の関与について、整理を進めることとした。</p>
窓口・料金関連業務	<p>水道使用事項変更届のオンライン申請化に向け作業を順調に進めている。7月には担当職員のオンライン申請にかかるシステム操作確認を行う。</p>
広報業務	<p>上水道事業等に対する市民への理解促進のための情報発信について、発信時期や発信媒体を相互確認した。</p>
計画点検業務	<p>年報や統計資料作成の準備を進めている。設備台帳システムとアセットマネジメントの事例紹介を予定している。</p>

◆全体履行評価

評価	内容
業務要求水準は問題なく達成されている。	各業務について順調に業務が履行された。