

第二次福知山市上水道事業等包括的民間委託
パートナーシップ会議協議概要（令和7年6月）

日時： 令和7年6月20日（金）午前15時00分から午前15時30分
場所： 上下水道部庁舎 3階 301号室

◆目標達成状況

業務名	達成状況	内容
水道施設運転管理	達成	すべて水質基準値以内で運転管理を実施した。
水道施設保全管理	達成	設備点検予定数200件に対し、200件実施した。
管路施設保全管理	—	予防保全修繕業務の早期発注・完成 発注[第1四半期：89%(8/9)]⇒44%(4/9) [第2四半期：100%(9/9)] 完成[第3四半期：100%(9/9)]⇒0%(0/9)
窓口・料金関連	達成	前月の収納率（87.35%）が、前年同月の収納率（89.06%）に比べ98.07%で目標値（95%以上）を達成した。
広報	達成	水道週間の広報として、検針票だけでなく様々な媒体を利用し広報活動が行うことができた。
庁舎管理	達成	設備点検予定数3件に対し、3件実施した。
計画等点検	—	
■目標に対する報告及び協議事項		
事前に決定した各目標数値について、問題なく達成できていることを確認した。今後も継続的に目標数値・進捗状況を確認していく。		

◆業務執行にあたっての課題等

業務名	課題等の内容
水道施設運転管理業務	市で施工している浄水場の前処理設備工事について、工事完成後の運転に係る薬品注入率の設定を試運転を行い情報共有しながら取り組んでいく。
水道施設保全管理業務	今年度の4条予防保全業務について、予定している加圧ポンプ等現状の確認を行い施工箇所を決定する。
水道管路保全管理業務	減圧弁点検の結果、オーバーホールが必要な減圧弁が多くなっていることを確認した。今年度の4条予防保全業務で1基取替えを実施する。また、必要に応じて3条修繕により部品の取替えなどを実施する。
窓口・料金関連業務	排水設備新設計画確認申請、排水設備工事しゅん工届の際に添付する工事の見積書、請求書を材料表に変更可能か検討する。
庁舎管理業務	庁舎空調機器の故障が発生していたが、庁舎管理業務の一環として対応・修繕を行うことで、保守契約と連動した柔軟な発注対応が可能となり、包括業務委託のメリットが発揮された。
計画点検業務	次期水道ビジョン策定を見据え、耐震化計画・施設更新計画など連携した確認を行い、アセットマネジメントの妥当性を検討する。

◆全体履行評価

評価	内容
業務要求水準は問題なく達成されている。	各業務について順調に業務が履行された。