

第二次福知山市上水道事業等包括的民間委託
パートナーシップ会議協議概要（令和８年６月）

日時： 令和８年７月１６日（木） 午前１０時３０分から午前１１時００分
場所： 上下水道部庁舎 ３階 ３０１号室

◆目標達成状況

業務名	達成状況	内容
水道施設運転管理	達成	すべて水質基準値以内で運転管理を実施した。
水道施設保全管理	達成	設備点検予定数１８４件に対し、１８４件実施した。
管路施設保全管理	達成	予防保全修繕業務の早期発注・完成 発注〔第１四半期：８７．５％（７／８）〕⇒６３％（５／８） 〔第２四半期：１００％（８／８）〕 完成〔第３四半期：１００％（８／８）〕⇒０％（０／８）
窓口・料金関連	達成	前月の収納率（９１．３５％）が、前年同月の収納率（９１．３５％）に 比べ１００．００％で目標値（９５％以上）を達成した。
広報	—	水道週間に伴う各種情報発信及びＡＲ導入による水道施設見学の 改善を実施した。
庁舎管理	達成	設備点検予定数３件に対し、３件実施した。
計画等点検	—	—
■目標に対する報告及び協議事項		
事前に決定した各目標数値について、問題なく達成できていることを確認した。今後も継続的に目標 数値・進捗状況を確認していく。		

◆業務執行にあたっての課題等

業務名	課題等の内容
水道施設運転管理業務	水質基準項目である塩素酸について、基準値以内であるが通常よりも高い 数値の系統が確認されたため、次亜塩素酸ナトリウムの濃度、滞留日数に ついて管理方法の見直しを行い対応する。
水道施設保全管理業務	堀浄水場内の建屋から雨漏りがあり、機器の故障等に影響が生じる恐れが あるため、今後調査を行い対応を検討する。
水道管路保全管理業務	減圧弁の経年劣化に伴い、不具合の発生が多くなってきているため、予防 保全業務での更新対応を行っていくことを確認した。また予防保全業務に ついて、残りの分についても発注に向け依頼した。
窓口・料金関連業務	閉栓した者で滞納がある者への催告等を強化して取り組み、収納率の向上 を図る。
庁舎管理業務	空調配管の不具合による天井水漏れがあったが、受託者技術者による直接 対応を行った。 今後、庁舎設備老朽化による修繕増加も予見されるため、将来的に包括委 託業務による修繕対応について検討を進める。

◆全体履行評価

評価	内容
業務要求水準は問題なく 達成されている。	各業務について順調に業務が履行された。