第二次福知山市上水道事業等包括的民間委託
パートナーシップ会議協議概要（令和８年８月）

日時： 令和８年９月１６日（水）午前１０時３０分から午前１１時００分
場所： 上下水道部庁舎　３階　３０１号室

◆目標達成状況

業務名	達成状況	内容
水道施設運転管理	達成	すべて水質基準値以内で運転管理を実施した。
水道施設保全管理	達成	設備点検予定数２００件に対し、２００件実施した。
管路施設保全管理	達成	予防保全修繕業務の早期発注・完成 発注[第１四半期：87.5%(7/8)] ⇒ 63%(5/8) [第２四半期：100% (8/8)] 完成[第３四半期：100% (8/8)] ⇒ 0%(0/8)
窓口・料金関連	達成	前月の収納率（94.83%）が、前年同月の収納率（94.50%）に比べ100.35%で目標値（95%以上）を達成した。
広報	―	下水道の日（9/10）に伴う各種発信及び発信準備を行った。
庁舎管理	達成	設備点検予定数４件に対し、４件実施した。
計画等点検	―	―

■目標に対する報告及び協議事項

事前に決定した各目標数値について、問題なく達成できていることを確認した。今後も継続的に目標数値・進捗状況を確認していく。

◆業務執行にあたっての課題等

業務名	課題等の内容
水道施設運転管理業務	各浄水場系統における残留塩素濃度の安定化を図るため、過去のデータ等を基に次亜塩素酸ナトリウムの注入調整方法を検討する。
水道施設保全管理業務	予防保全業務（4条）について、故障が発生した大原取水ポンプを追加し発注を行う事を確認した。また計画外修繕（３条）について、年内を目途に緩速ろ過池の保砂実施箇所を決定する事を確認した。
水道管路保全管理業務	予防保全業務（4条）の予算残額を見ながら、別途工事の検討を行う事、また計画外修繕（３条）について、現状の推移ならば予算を超えるため昨年度と同様な対応となることを確認した。 資材倉庫の資材管理について、管理方法について内部で相談していくことを確認した。
窓口・料金関連業務	５月のパートナーシップ会議で報告の「水道メーター盗難対策の検討」について、長期間（例：前回の水道メーター交換時からの８年間）、水道を使用していない空き家の水道メーターを随時撤去していく。
庁舎管理業務	保守点検により空調機器の一部不調を確認したが、現状稼働に問題はなく老朽化による更新予定機器であることから、個別の修繕は見送ることとした。

◆全体履行評価

評価	内容
業務要求水準は問題なく達成されている。	各業務について順調に業務が履行された。