

福知山市公共施設マネジメント 平成28年度実施計画進捗状況報告書



公共施設の適正配置と公共施設サービスの質の向上を目指し、
子や孫の世代までを見通した**地域の将来を**考えましょう。

福知山市公共施設マネジメント推進本部

1 進捗状況報告の目的 ～進捗状況の「見える化」～

- ・ 公共施設マネジメント実施計画について、毎年度の確な進捗管理を行うことが必要です。
- ・ 本報告書は、各部署が所管する公共施設について、実施計画に基づくマネジメントの進捗状況を集約整理し、福知山市公共施設マネジメントを着実に推進するための検証を行うものです。
- ・ なお、これらを通じて進捗状況を広く市民に開示し、「見える化」を図ります。

2 到達度評価

(1) 到達度検証の対象

- ・ 実施計画に定められた公共施設の譲渡、統合・廃止を対象として到達度を検証・把握します。

(2) 到達度

- ・ 到達度は次表に示すように、1 未着手、2 着手済、3 課題の明確化、4 合意、5 事業中、6 完了の6段階に区分してマネジメントの進捗状況を把握します。
- ・ 6段階に区分することにより、それぞれの段階で異なる推進上の課題に応じて適切な推進策を講じることが可能となります。
- ・ これらのうち、特に、「4 合意」段階については、利用者等との間で再配置（更新・統合・譲渡・廃止）に関する諸課題がクリアされ、実施計画に基づいた廃止や譲渡などの事業実施に関する具体的な合意（スケジュールや負担等を含む）がなされる段階とします。

■到達度の区分

到達度		譲渡	統合・廃止
1 未着手		関係者との協議が未着手で内部検討のみ	
2 着手済		関係者への協議開始済み	
3 課題の明確化		検討すべき課題が関係者との間で明確に共有されたうえで、課題の解決・合意方向について協議中	
4 合意		課題をクリアし、具体的な事業実施に関する合意	
5 事業中	手続	譲渡に係る具体的な手続きに着手 ・ 土地の測量・分筆等 ・ 不動産登記（表題登記、所有権移転登記） ・ 家屋譲渡等届出書（庁内） ・ 条例改正 等	統合・廃止に係る具体的な手続きに着手 ・ 土地の測量・分筆等 ・ 条例改正 等
	工事	機能補修に係る工事に着手 （3、4については同時進行の場合や4が先行する場合もある）	除却工事（廃止後除却しない場合もある）
6 完了		手続き及び工事の完了、施設の引渡	手続き及び工事の完了

3 平成28年度実施計画進捗状況のまとめ

(1) 進捗概要

ア 計画対象施設にかかる到達度別の進捗について

(表1) 計画対象施設数進捗状況表では、公共施設マネジメント基本計画の全体対象施設 734 施設・延床面積 443,712 m² (用途廃止財産除く。) について、実施計画に基づく再配置事業に取組み、短期5年間の削減目標とした 148 施設のうち完了 29 施設 (19.6%)、着手済 139 施設 (93.9%)、合意済 64 施設 (43.2%) となっています。さらに中期以降の削減目標としたものについても一部着手しており、全体 734 施設のうち 46 施設が完了、273 施設が着手済であり、そのうち 101 施設については合意済となっています。

イ 計画削減面積の進捗について

(表2) 計画削減面積進捗状況表では、まず平成 27・28 年度の累計で進捗状況を見ますと、㉑累計削減計画面積 15,528 m² に対し、平成 27 年度未完了分や平成 29 年度以降完了予定分の前倒しも含めて 46 施設・㉒累計削減実績面積 9,235 m² の再配置を完了し、㉓累計達成率は 59.5% となりました。

また実施計画 (H27~31) 全体に対する進捗状況を見ますと、全体削減計画面積 45,298 m² (㉔の H31 年度) に対して、㉒累計削減実績面積は 9,235 m² で㉕実施計画達成率は 20.4% となりました。更に、全公共施設にかかる進捗率を見ますと、マネジメント対象施設延床面積 443,712 m² に対し、㉖公共施設削減率は 2.1% となりました。

平成 28 年度の実績を見ますと、平成 27 年度未完了分や平成 29 年度以降完了予定分の前倒しも含めて 38 施設・延床面積 5,246 m² の再配置を完了し、当初の平成 28 年度の㉗削減計画面積 4,168 m² を上回る成果を上げることができました。また、完了には至らなかったものの (表1) の「5 事業中」としたものは 24 施設・削減計画面積 5,658 m² となっており、早期完了を目指して用地整理等の事務事業を進めています。

ウ 将来の更新費削減効果について

(表3) 更新費削減額進捗状況表では、平成 28 年度の㉘更新費削減実績額は 18 億 8,900 万円で、平成 27 年度実績額と合わせると㉙累計更新費削減実績額は 32 億 7,200 万円となり、㉚累計更新費削減計画額 51 億 6,000 万円に対し、達成率は 63.4% となりました。


取組目標		平成 28 年度までの実施状況(件数) ※未着手は除く						
実施計画 上の分類	施設数 (延床面積)	2 着手済	3 課題の 明確化	4 合意	5 事業中 (削減計画面積)	6 完了 (削減実績面積)	着手済計 (2~6) ※()は着手率	合意済計 (4~6) ※()は合意率
短期 (5年間)	148	48	27	17	18	29 (19.6%)	139 (93.9%)	64 (43.2%)
中期 (6~10年間)	116	51	27	1	3	2	84	6
11年以降	470	15	4	13	3	15	50	31
合計	734 (443,712 m ²)	114	58	31	24 (5,658 m ²)	46 (9,235 m ²)	273	101

	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	H31 年度
㉑削減計画面積	11,360 m ²	4,168 m ²	5,315 m ²	11,281 m ²	13,174 m ²
㉒累計削減計画面積	11,360 m ²	15,528 m ²	20,843 m ²	32,124 m ²	45,298 m ²
㉓削減実績面積 ()内は施設数	3,989 m ² (8)	5,246 m ² (38)	-	-	-
㉔累計削減実績面積 ()内は施設数	3,989 m ² (8)	9,235 m ² (46)	-	-	-
㉕累計達成率 H28㉔/H28㉒	35.1%	59.5%	-	-	-
㉖実施計画達成率 H28㉔/H31㉒	8.8%	20.4%	-	-	-
㉗公共施設削減率 H28㉔/対象施設延床面積	0.9%	2.1%	-	-	-

注) ㉕累計達成率 : 当該年度までの㉔累計削減実績面積/㉒累計削減計画面積(H28年度は15,528 m²)
 ㉖実施計画達成率 : 当該年度までの㉔累計削減実績面積/実施計画5年間の削減計画計(45,298 m²)
 ㉗公共施設削減率 : 当該年度までの㉔累計削減実績面積/マネジメント対象施設延床面積(443,712 m²)

	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	H31 年度
㉘更新費削減計画額	3,880 百万円	1,280 百万円	1,700 百万円	3,360 百万円	4,220 百万円
㉙累計更新費削減計画額	3,880 百万円	5,160 百万円	6,860 百万円	10,220 百万円	14,440 百万円
㉚更新費削減実績額	1,383 百万円	1,889 百万円	-	-	-
㉛累計更新費削減実績額	1,383 百万円	3,272 百万円	-	-	-
㉜年度達成率 H28の㉚/㉘	35.6%	147.5%	-	-	-
㉝累計達成率 H28の㉛/㉙	35.6%	63.4%	-	-	-

《各年度》削減面積・更新費削減効果グラフ



《累計》削減面積・更新費削減効果グラフ



(2) 具体的な取組

ア 平成28年度における完了分(用途大分類別)

- ① 公用施設 (庁舎 1施設, 消防施設 12施設)
- ② 公営住宅 (市営住宅 1施設, その他住宅 1施設)
- ③ 市民文化系施設 (集会施設 5施設)
- ④ 子育て支援施設 (幼稚園 2施設)
- ⑤ 保健・福祉施設 (保健福祉センター 1施設)
- ⑥ 産業系施設 (産業振興施設 2施設, 農業施設(共同作業所) 10施設)
- ⑦ 生涯学習系施設 (博物館 1施設, 体育施設(運動場) 1施設)
- ⑧ その他 (職員公舎 1施設)

計38施設

以上の38施設について、34施設は民間譲渡・除却・統合により総量削減を行い、管理や更新に要する費用の削減を図りました。また残り4施設については、用途を変更し、他の公用目的に供するなど施設の有効活用を図りました。

(ア)民間譲渡(19施設)

利用者が地域住民又は特定の利用者に限られる施設であって、利用者が保有・管理することが適切な施設について住民組織等への譲渡を行いました。

○消防施設 6施設 ○集会施設 1施設 ○産業振興施設 2施設 ○農業施設 10施設

(イ)除却(14施設)

設置時の目的が概ね達成され利用者が減少している施設や、複数の施設を統合したことにより余剰となった施設及び継続利用の見込めない施設について除却しました。

○庁舎 1施設 ○消防施設 5施設 ○市営住宅 1施設 ○集会施設 3施設
○幼稚園 2施設 ○体育施設 1施設 ○職員公舎 1施設

(ウ)最適化（1施設）

施設の利便性を向上させるために、公共施設の機能統合、複合化を行ないました。

○集会施設 1施設

(エ)用途を変更し存続（4施設）

公共施設の機能統合、複合化等に伴って不要となった施設について、他の公用目的や民間利用に供するため、用途変更を行いました。

○消防施設 1施設 ○その他住宅 1施設 ○保健福祉センター 1施設 ○博物館 1施設

イ マネジメント実施計画の推進環境の整備

(ア)公共施設マネジメントガイドラインの見直し

今後の公共施設マネジメントの推進を図るため公共施設の民間移譲の際の利用者負担の軽減措置や機能補修等に関する整理を行なうとともに、行政財産利用の際の適切な運営を図られるよう、整理を行いました。

(イ)指定管理者制度運用ガイドラインの作成

指定管理者制度の導入や運用面において適性かつ統一的な運用を図るために、指定管理者制度を導入する場合の基本的な手続きや留意事項、管理・運営段階での評価など、運用の全般に関するあり方と実務について、また、指定管理業務の改善や指定管理の枠組みそのもの見直しや再構築につなげるための「第三者評価制度」の内容も盛り込んだ、一元的な事務マニュアルとして、指定管理者制度運用ガイドラインを策定しました。

(3) 今後の対応

用途廃止や譲渡合意等により、施設更新が不要となった、(表1) 計画対象施設数進捗状況表の「4 合意」(31施設)と「5 事業中」(24施設)を合わせた55施設については、次年度以降、事業完了に向けて関係者(利用者)との協議を重ねて、進捗を図っていきます。

また、公共施設マネジメント実施計画に基づく、施設所管部署の取組状況につきましては、今後とも数値化を図り、「見える化」して、ホームページ等で公開していくこととし、公共施設マネジメントに関する情報については、市民の皆様との共有を図ってまいります。

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類			公用施設		備考
取組状況	到達度		H27	H28	
	施設数	1 未着手		13	8
		2 着手済		17	16
		3 課題の明確化		0	0
		4 合意		5	13
		5 事業中		10	4
		6 完了		0	13
		合計		45	54
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	937 m ²	※用途変更施設については、完了施設数に含めているが、削減面積・更新費削減額には算入していない。
		累計削減面積	0 m ²	937 m ²	
		更新費削減額	0 百万円	192 百万円	
		累計更新費削減額	0 百万円	192 百万円	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,028 m ²	2,150 m ²	
		累計更新費削減額	220 百万円	576 百万円	
具体的な取組	【民間譲渡】				
	●消防施設の再編統合により、不要となった6施設を譲渡した。				
	【除却】				
	●機能統合により、不要となった施設(東堀書庫)を除却した。 ●消防施設の再編統合により、不要となった5施設を除却した。				
【用途を変更し存続】					
●消防施設の再編統合により、不要となった1施設を他の公用目的に使用するため用途変更した。					
※対象施設数の増加は、当初は「存続」としていた消防施設9施設について、「再編・統合」の対象としたため。					
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1施設) コミュニティセンター(夜久野) ●消防施設(12施設) 下川分団第1部(牧)、下川分団第2部(勅使)本部、下川分団第3部(下天津) 中六分団第1部(宮)、中六分団第2部(大内)本部、中六分団第3部(口田野) 中夜久野分団第1部(高内)本部、中夜久野分団第1部(大油子)、 中夜久野分団第2部(日置・末)、中夜久野分団第3部(小倉) 宮水防倉庫、金谷大見長祖消防器具庫 			
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●消防施設(4施設) 有路上分団第1部(南有路)、有路上分団第2部(北有路)、有路上分団自動車部 上豊甘栗消防器具庫 			
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●庁舎(1施設) 東堀書庫 ●消防施設(12施設) 中央分団第1部(内記)本部、中央分団第4部(内記) 修斉分団第3部1班(拝師)(用途変更)、修斉分団第3部3班(大門) 下夜久野分団第1部(井田・額田)本部、下夜久野分団第2部(向)、 下夜久野分団第3部(今西中)、下夜久野分団第4部(畑)、下夜久野分団第5部(千原) 上豊北山消防器具庫、金谷梅谷消防器具庫、下夜久野上町消防器具庫 			

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		教育施設				
取組状況	到達度		H27	H28	備考	
	施設数	1 未着手		0		0
		2 着手済		5		2
		3 課題の明確化		6		9
		4 合意		2		2
		5 事業中		1		1
		6 完了		1		0
		合計		15		14
進捗状況	完了	年度削減面積	278 m ²	0 m ²		
		累計削減面積	278 m ²	278 m ²		
		更新費削減額	92 百万円	0 百万円		
		累計更新費削減額	92 百万円	92 百万円		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	5,691 m ²	5,691 m ²		
		累計更新費削減額	1,717 百万円	1,717 百万円		
具体的な取組	<ul style="list-style-type: none"> ●旧三岳小学校については、旧校舎の利用に関して地元協議を行っている。 ●旧川合小学校については、地元関係者で地域での活用案を検討中である。 					
	取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●小学校(2施設) 三岳小学校 川合小学校 			
5 事業中		<ul style="list-style-type: none"> ●学校給食センター(1施設) 夜久野学校給食センター 				
6 完了		該当なし				

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		公営住宅		備考	
取組状況	到達度		H27		H28
	施設数	1 未着手	6	4	
		2 着手済	6	5	
		3 課題の明確化	0	0	
		4 合意	1	1	
		5 事業中	2	3	
		6 完了	0	2	
		合計	15	15	
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	879 m ²	
		累計削減面積	0 m ²	879 m ²	
		更新費削減額	0 百万円	353 百万円	
		累計更新費削減額	0 百万円	353 百万円	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,507 m ²	2,678 m ²	
		累計更新費削減額	809 百万円	849 百万円	
具体的な取組	<p>【除却】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●公営住宅の更新(建替事業)に併せて小規模公営住宅(小谷ヶ丘団地ほか)を統合し、老朽化した建物を解体した。 <p>【用途を変更し存続】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●特定公共賃貸住宅上川合団地については、当初は「廃止」としていたが、三和上川合住宅『お試し住宅(定住促進住宅)』として活用するため用途変更を行った。 				
	取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●その他住宅(1 施設) 一戸建住宅 下猪崎 		
5 事業中		<ul style="list-style-type: none"> ●市営住宅(2 施設) 中村団地 丸田ヶ丘団地 ●その他住宅(1 施設) 一戸建住宅 新庄 			
6 完了		<ul style="list-style-type: none"> ●市営住宅(1 施設) 小谷ヶ丘団地 ●その他住宅(1 施設) 特定公共賃貸住宅 上川合団地(用途変更) 			

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		市民文化系施設				
取組状況	到達度		H27	H28	備考	
	施設数	1 未着手		17	17	
		2 着手済		77	43	
		3 課題の明確化		8	39	
		4 合意		7	2	
		5 事業中		5	8	
		6 完了		0	5	
		合計		114	114	
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	698 m ²	※複合化した施設については、完了施設数に含めているが、削減面積・更新費削減額には算入していない。	
		累計削減面積	0 m ²	698 m ²		
		更新費削減額	0 百万円	248 百万円		
		累計更新費削減額	0 百万円	248 百万円		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,341 m ²	2,286 m ²		
		累計更新費削減額	539 百万円	821 百万円		
具体的な取組	<p>【民間譲渡】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●集会施設のうち1施設(長尾公民館)について、地元譲渡を行った。 <p>【除却】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●集会施設のうち3施設(宮垣共同集会所ほか)については、建物解体を行った。 <p>【最適化】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●岡ノ三老人施設については、高齢者施設としての機能を廃止し、教育集会所と地域子育て支援拠点施設(すくすく広場)の機能を合わせた複合施設とすることで利便性の向上を図った。 					
	取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ●集会施設(2 施設) 岡地区中央センター 金屋共同集会所 			
		5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ●集会施設(8 施設) 岡ノ二集会所 甘栗公民館 大野公民館 市の谷公民館 上松集会所 堀口集会所(増築分) 下猪崎集会所 大門集会所 			
6 完了		<ul style="list-style-type: none"> ●集会施設(5 施設) 長尾公民館 宮垣共同集会所 大見長祖集会所 岡ノ三老人施設 岡ノ三教育集会所 				

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		医療施設				
取組状況	到達度		H27	H28	備考	
	施設数	1 未着手		1		1
		2 着手済		1		1
		3 課題の明確化		0		0
		4 合意		0		0
		5 事業中		0		0
		6 完了		0		0
		合計		2		2
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	0 m ²		
		累計削減面積	0 m ²	0 m ²		
		更新費削減額	0 百万円	0 百万円		
		累計更新費削減額	0 百万円	0 百万円		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	0 m ²	0 m ²		
		累計更新費削減額	0 百万円	0 百万円		
具体的な取組	<p>●三岳診療所について、他の公共施設との機能統合を含めて地元・関係者との協議中である。</p>					
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	該当なし				
	5 事業中	該当なし				
	6 完了	該当なし				

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		子育て支援施設			
		到達度	H27	H28	備考
取組状況	施設数	1 未着手	4	3	
		2 着手済	3	2	
		3 課題の明確化	3	2	
		4 合意	3	2	
		5 事業中	1	3	
		6 完了	3	2	
		合計	17	14	
進捗状況	完了	年度削減面積	1,970 m ²	772 m ²	
		累計削減面積	1,970 m ²	2,742 m ²	
		更新費削減額	665 百万円	390 百万円	
		累計更新費削減額	665 百万円	1,054 百万円	
	参考合意以上 (4~6計)	累計削減面積	2,964 m ²	4,099 m ²	
		累計更新費削減額	1,098 百万円	1,434 百万円	
具体的な取組	<p>【除却】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 廃園した幼稚園2施設(雀部、三岳)については、建物解体を行った。 				
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 保育所(2 施設) 上夜久野保育園 中夜久野保育園 			
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 児童館(3 施設) 大正児童館 段畑児童施設 岡ノ三児童施設 			
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ● 幼稚園(2 施設) 雀部幼稚園 三岳幼稚園 			

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		保健・福祉施設		備考	
到達度		H27	H28		
取組状況	施設数	1 未着手	0	0	
		2 着手済	6	5	
		3 課題の明確化	0	1	
		4 合意	1	0	
		5 事業中	0	0	
		6 完了	1	1	
		合計	8	7	
進捗状況	完了	年度削減面積	1,515 m ²	0 m ²	※用途変更施設については、完了施設数に含めているが、削減面積・更新費削減額には算入していない。
		累計削減面積	1,515 m ²	1,515 m ²	
		更新費削減額	545 百万円	0 百万円	
		累計更新費削減額	545 百万円	545 百万円	
	参考合意以上(4~6計)	累計削減面積	2,752 m ²	1,515 m ²	
		累計更新費削減額	766 百万円	545 百万円	
具体的な取組	<p>【用途を変更し存続】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●東部保健福祉センターについては、センター機能を三和支所へ移転(小さな拠点づくり事業)し、支所の多機能化により利便性の向上を図った。 ●東部保健福祉センターの建物については、文化財資料の集約管理施設として使用するため、用途変更を行った。 				
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	該当なし			
	5 事業中	該当なし			
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●保健福祉センター(1施設) 東部保健福祉センター(用途変更) 			

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		産業系施設				
取組状況	到達度		H27	H28	備考	
	施設数	1 未着手		2	2	
		2 着手済		36	31	
		3 課題の明確化		2	2	
		4 合意		14	5	
		5 事業中		2	4	
		6 完了		0	12	
		合計		56	56	
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	1,898 m ²		
		累計削減面積	0 m ²	1,898 m ²		
		更新費削減額	0 百万円	687 百万円		
		累計更新費削減額	0 百万円	687 百万円		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	3,148 m ²	3,742 m ²		
		累計更新費削減額	1,113 百万円	1,282 百万円		
具体的な取組	<p>【民間譲渡】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 産業振興施設 2施設(大江町小規模農家支援センターほか)については、民間譲渡を行った。 ● 農業施設(共同作業所) 10施設(大門農機具保管庫ほか)について、地元農業者組織へ譲渡を行った。 					
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<ul style="list-style-type: none"> ● 農業施設(共同作業所)(5 施設) 下猪崎共同作業所 下猪崎堆肥施設 新庄農機具保管庫 新庄農作業所 後野農機具保管庫 				
	5 事業中	<ul style="list-style-type: none"> ● 農業施設(共同作業所)(4 施設) 新庄農機具保管庫 大門製茶工場 長田共同畜舎(岩間) 菟原下二共同畜舎 				
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ● 産業振興施設(2 施設) 大江町小規模農家支援センター 長田環境センター ● 農業施設(共同作業所)(10 施設) 大門農機具保管庫(2 施設) 大門茶生産組合堆肥舎、大門茶生産組合資材保管庫 長田南農機具保管庫、長田花卉出荷所、長田南北共同作業所 行積作業所 行積農機具保管施設兼共同作業所 畑共同作業所 				

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		観光・宿泊(研修)施設				
取組状況	到達度		H27	H28	備考	
	施設数	1 未着手		1		0
		2 着手済		7		5
		3 課題の明確化		0		3
		4 合意		6		6
		5 事業中		0		0
		6 完了		0		0
		合計		14		14
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	0 m ²		
		累計削減面積	0 m ²	0 m ²		
		更新費削減額	0 百万円	0 百万円		
		累計更新費削減額	0 百万円	0 百万円		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	1,105 m ²	1,105 m ²		
		累計更新費削減額	253 百万円	253 百万円		
具体的な取組	<p>●三岳青少年山の家については用途廃止し、施設の活用方法について検討中である。</p>					
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	<p>●宿泊(研修施設)(5施設) 三岳青少年山の家 キャンプ場 三岳青少年山の家 研修館 三岳青少年山の家 多目的ホール 三岳青少年山の家 バンガロー 三岳青少年山の家 本館</p> <p>●観光施設(1施設) 大江山鬼瓦工房等 野鳥の森管理棟</p>				
	5 事業中	該当なし				
	6 完了	該当なし				

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		生涯学習系施設				
取組状況	到達度		H27	H28	備考	
	施設数	1 未着手		7		6
		2 着手済		5		4
		3 課題の明確化		0		2
		4 合意		1		0
		5 事業中		1		0
		6 完了		2		2
		合計		16		14
進捗状況	完了	年度削減面積	0 m ²	12 m ²	※用途変更施設については、完了施設数に含めているが、削減面積・更新費削減額には算入していない。	
		累計削減面積	0 m ²	12 m ²		
		更新費削減額	0 百万円	2 百万円		
		累計更新費削減額	0 百万円	2 百万円		
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	12 m ²	12 m ²		
		累計更新費削減額	2 百万円	2 百万円		
具体的な取組	【除却】					
	●堀口ゲートボール場については、建物解体を行った。					
具体的な取組	【用途を変更し存続】					
	●三和町郷土資料館については、資料館機能を旧東部保健福祉センターへ移転し、他の公用目的に使用するため用途変更を行った。					
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	該当なし				
	5 事業中	該当なし				
	6 完了	<ul style="list-style-type: none"> ●体育施設(運動場) (1 施設) 堀口ゲートボール場 ●博物館(1 施設) 三和町郷土資料館(用途変更) 				

用途大分類 年度別進捗状況

用途大分類		その他		備考	
到達度		H27	H28		
取組状況	施設数	1 未着手	0	0	
		2 着手済	0	0	
		3 課題の明確化	0	0	
		4 合意	2	0	
		5 事業中	0	1	
		6 完了	1	1	
		合計	3	2	
進捗状況	完了	年度削減面積	226 m ²	50 m ²	
		累計削減面積	226 m ²	276 m ²	
		更新費削減額	81 百万円	18 百万円	
		累計更新費削減額	81 百万円	99 百万円	
	参考 合意以上 (4~6計)	累計削減面積	360 m ²	360 m ²	
		累計更新費削減額	116 百万円	116 百万円	
具体的な取組	<p>【除却】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●細見教員住宅については、建物解体を行った。 				
取組状況の内訳(H28年度)	4 合意	該当なし			
	5 事業中	●その他施設(1 施設) 川合教員住宅			
	6 完了	●その他施設(1 施設) 細見教員住宅			