

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002449	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第9号 法川排水区 水内雨水排水路改修工事		
工事場所	福知山市 東堀ほか 地内		
工事期間	自 平成30年10月29日 ～ 至 平成31年3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月19日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 L=247.23m (251.41) 附帯工 N=一式		
	<p style="text-align: center;"> 最高予定価格 57,465 千円（税抜） 最低制限価格 50,695 千円（税抜） </p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	-					辞退
2	株式会社門野組	-					辞退
3	セイリョウ建設株式会社	51,858,000					-
4	創生建設株式会社	51,259,000					-
5	大栄工業株式会社	51,359,000					-
6	株式会社高尾組	-					辞退
7	株式会社高見組	51,032,000					落札
8	株式会社富士興業	51,300,000					-
9	前田工業株式会社	-					辞退
10	メイコー建設株式会社	-					辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	森下建設株式会社	—					辞退
12	株式会社ヨネダ	—					辞退
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第9号 法川排水区 水内雨水排水路改修工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	55,114,560 円	最高予定価格(税込)	62,062,200 円
		最低制限価格(税込)	54,750,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	(ア) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (ウ) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,891,160 円	変更契約日	平成31年2月25日
	変更工期	平成30年10月29日	～	平成31年3月31日
	変更理由	現地照査及び試掘調査により、想定外であった埋設電気ケーブルと干渉することが判明したため、現場打水路①の設置位置を上流側へ約6.0m移動する。現地協議により、既設水路からの漏水による影響で土壌が劣悪しており埋戻材に適さないことを確認したため、埋戻材を流用土からRC-40へ変更する。隣接する民地への影響範囲を最小限に留めるため、現場打水路②及び③の位置を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月25日
	変更工期	平成30年10月29日	～	平成31年6月30日
	変更理由	通行止め等の交通規制を余儀なくされる工事であり、隣接住宅の多い主要な生活道路でもあることから、所轄及び地元との詳細調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	4,344,840 円	変更契約日	令和元年6月18日
	変更工期	平成30年10月29日	～	令和元年6月30日
	変更理由	既設の舗装厚が設計想定値より相当に分厚いことが判明したため、現状に応じた舗装厚へ変更する。官民境界について、掘削により生じる構造物の取壊・復旧を追加する。生活道路での施工の安全性に配慮し、交通誘導員を増員する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			