

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003372	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第131号 畑川ほか1河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町柿本ほか 地内		
工事期間	自 平成31年4月22日 ~ 令和元年11月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 畑川(1) L=40.5m、菅生川 L=50.5m、上路線 L=99.4m ブロック積工 A=308m ² 畑川(2) L=21.5m ブロック積工 A= 66m ² 畑川(3) L=16.0m ブロック積工 A= 41m ² 畑川(4) L=29.5m ブロック積工 A= 87m ² 畑川(5) L=25.7m ブロック積工 A=103m ² 畑川(6) L=29.5m ブロック積工 A=175m ² 予定価格 65,243千円（税抜）、最低制限価格 57,645千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社高尾組						辞退
2	株式会社富士興業	64,990,000					落札
3	前田工業株式会社						辞退
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第131号 畑川ほか1河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	70,189,200 円	最高予定価格 (税込み)	70,462,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	62,256,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15号の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,092,900 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～ 令和2年3月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 現場精査により、畑川(1)に近接する家屋の調査及び工事に支障となる有線・防犯灯の移設並びに法覆護岸の被災箇所でのAs舗装復旧さらに根継工を行う。また、畑川(5)の河床洗掘箇所にて根継工等を行う。 平成31年3月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 増工分の施工及び近接する治山工事等との工程調整に時間を要したため、工事完成期限の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	6,494,400 円	変更契約日	令和2年3月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 現場精査により、ブロック積工及び構造物撤去工等の数量を変更する。畑川(1)、畑川(4)～畑川(6)、菅生川、上路線 施工箇所近隣の排水構造物、擁壁が被災を受けているため、復旧を追加する。上路線 施工箇所及び施工箇所近隣の河床の洗掘が著しい箇所について、護床工を追加する。畑川(1)～畑川(6)、上路線 工事用道路設置に伴う関係者との調整により、敷鉄板設置数量を変更する。畑川(4) 土木工事等特記仕様書第17条第2項により、土壌調査を追加する。菅生川 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			