

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003419	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第137号 常願寺川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 常願寺 地内		
工事期間	自 令和元年5月7日 ~ 至 令和元年12月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：常願寺川(1) L=167.8m ブロック積A=413m ² 常願寺田和線 L=80.1m ブロック積A=187m ² 常願寺川(2) L=13.0m ブロック積A=41m ² 常願寺川(3) L=57.5m ブロック積A=112m ² 予定価格 57,597千円（税抜） 最低制限価格 50,959千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河守工業株式会社						辞退
2	セイリョウ建設株式会社	57,480,000					落札
3	株式会社高見組						辞退
4	大立工業株式会社						辞退
5	株式会社富士興業						辞退
6	前田工業株式会社						辞退
7							
8							
9							
10							

道河第137号 常願寺川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	62,078,400 円	最高予定価格 (税込み)	62,204,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	55,035,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,834,900 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 3159号1工区について、掘削に伴う民地法面崩壊の危険性があるため、ブロック基礎高を変更する。 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年12月23日
	変更工期	～		令和2年3月23日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 地権者との協議により耕作期以降の工事着手になる箇所があり、また、工事用道路設置に伴う調整に時間を要したため、工期を令和2年3月23日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	2,205,500 円	変更契約日	令和2年3月4日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>【常願寺川(1)】 ・重機作業箇所のトラフィカビリティ確保のため敷鉄板を設置する。 ・埋戻土の含水比が高いためセメント改良を追加する。</p> <p>【常願寺田和線】 ・立木が施工の支障になるため伐採を行う。</p> <p>【各工区】 ・現場精査により植生面積を変更する。</p> <p>【常願寺川(1)・常願寺田和線】 ・現場精査によりブロック積面積を変更する。</p>		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			