

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000189	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第47号 柿本地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町柿本ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月25日 ~ 至 平成31年 9月20日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月22日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【柿本3(田)】全8工区 土砂撤去工 V=461m3 【柿本503(水路)】土砂撤去 V=9m3 【今里502(水路)】全3工区 ブロック積工 A=37m2 【小畑4(田)】ふとん籠(2段積)L=8m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社	10,940,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第47号 柿本地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,815,200 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成31年3月29日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。			
第1回変更契約	変更額	-4,093,200 円	変更契約日	令和元年8月23日
	変更工期	平成31年4月4日	～	令和元年10月31日
	変更理由	【柿本3(田)】地元協議の結果、残土処分地先を変更する。【今里502(水路)】現場精査の結果、ブロック積の数量を変更する。関連工事との調整に時間を要したため、完成期限を令和元年9月20日から令和元年10月31日まで変更する。消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。平成31年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	291,500 円	変更契約日	令和元年10月1日
	変更工期		～	
	変更理由	【柿本3(田)】現場精査により、素掘水路の土砂撤去、畦畔の復旧を追加する。現場精査の結果、法面工の数量を変更する。【柿本503(水路)】土砂撤去後、水路及び一筆排水樹の破損を確認したため、復旧する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			