

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003420	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第152号 登尾川災害復旧（その1）工事		
工事場所	福知山市 天座一区 地内		
工事期間	自 令和元年5月8日 ~ 至 令和元年12月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 登尾川 L=324.1m ブロック積 A=1,326m2  予定価格 69,905千円（税抜） 最低制限価格 62,211千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河守工業株式会社						辞退
2	セイリョウ建設株式会社						辞退
3	株式会社高見組						辞退
4	大立工業株式会社	69,900,000					-
5	株式会社富士興業						辞退
6	前田工業株式会社	69,900,000					落札(くじにより決定)
7	森下建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

道河第152号 登尾川災害復旧（その1）工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	75,492,000 円	最高予定価格 (税込み)	75,497,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	67,187,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,804,900 円	変更契約日	令和元年9月26日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査により各工区の工事用道路設置箇所を変更する。それに伴う土工及び仮設工・伐採工を追加する。</li> <li>・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。</li> <li>・平成31年3月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	-250,800 円	変更契約日	令和元年12月23日
	変更工期	～ 令和2年3月19日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査により法覆護岸工及び土工の数量変更を行う。</li> <li>・地権者との協議により耕作期以降の工事着手になることと工事用道路設置に伴う 調整・造成に時間を要した為、工期を令和2年3月19日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	562,100 円	変更契約日	令和2年3月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設道路利用跡地における盛土法面復旧箇所について、法面の安定を図るため植生工を追加する。</li> <li>・現場精査の結果、工事道路用敷鉄板の設置数量を変更する。</li> </ul>		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			