

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001617	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第106号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 鴨野町 地内		
工事期間	自 令和元年12月16日 ~ 至 令和 2年 3月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=24.0m 自由勾配側溝（街路用）300*400 L=24.0m 歩車道境界ブロック A種 L=24.0m 予定価格 2,305千円（税抜） 最低制限価格 1,986千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社梅田組						辞退
4	岸下建設株式会社						辞退
5	中小路建設株式会社						辞退
6	株式会社前田産業	2,240,000					落札
7	株式会社丸協	2,300,000					-
8	渡辺建設株式会社						辞退
9							
10							

道河第106号 鴨野団地本線道路部分改良 工事

契約の相手	名 称	株式会社 前田産業		
	住 所	福知山市字田和10		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,464,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,535,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,184,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年2月7日
	変更工期	～ 令和2年3月30日		
	変更理由	・通行規制に係る関係機関との調整に日数を要したため、工期を令和2年3月12日から令和2年3月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	468,600 円	変更契約日	令和2年3月9日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・照査の結果、二次製品蓋の規格を変更する。 ・現場精査により、構造物取壊し数量を変更する。 ・施工上の安全性を確保するため、交通誘導員の人数を変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			