

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002030	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第155号 草池調整池整備工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月 3日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月27日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 V=3800m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社富士興業	16,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第155号 草池調整池整備 工事

契約の相手	名 称	株式会社 富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,150,000 円	最高予定価格 (税込み)	—	
		最低制限価格 (税込み)	—	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合)  相手方の選定理由	<p>現在、平成26年8月豪雨を受け、国、府及び市により市街地での床上浸水の概ね解消を目指し、概ね5か年程度の短期計画により、総合的な内水対策を実施している。なお、本市道路河川課は、豪雨時において、調整池へ雨水貯留を行い、市街地への流水量を抑制し、内水氾濫の被害軽減を図るため、調整池等4池の整備を実施中である。</p> <p>本工事箇所となる草池においては、現在、放流施設工、余水吐工及び護岸工等の整備を株式会社富士興業が実施しているところである。</p> <p>本工事は池内の土砂搬出处分を行い、草池の雨水貯留機能を確保するものであり、集中豪雨等に備え、早期に工事を完成させる必要がある。</p> <p>本工事を施工するに際し、現在実施中の工事との工程や安全管理等調整が必要であり、また同一の工事用道路を複数業者が使用し、かつその近隣で現場施工を行うことは工事車両や重機が混在し、工事を安全かつ円滑に進めることが非常に困難である。そのため、株式会社富士興業が本工事を実施することにより、工程、安全及び施工管理を適切に実施することが可能となる。また、本工事の施工同一箇所ですべての工事を実施中であることから、最短の準備期間で施工を開始することが可能であり、現場の早期完成が可能となるものである。</p> <p>なお、工事費においては、仮設材を一連の工事の中で利用が可能となり、改めての設置撤去が不要となるため、削減を図ることができる。</p> <p>以上のことから、本工事の施工における安全を確保し、的確な施工を実施することが可能である株式会社富士興業と一者随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額	906,400 円	変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年3月3日 ～ 令和2年4月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>前工事との工程調整により、敷鉄板の撤去及び運搬を追加する。</li> <li>令和2年3月労務単価特例措置により変更する。</li> <li>現場精査の結果、搬出土量を変更する。</li> <li>施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年4月30日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			