

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001397	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第55号 蛇ヶ谷川ほか2河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町大原ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 9月30日 ~ 至 令和 2年 2月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月25日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 中津戸川（4060） L= 5.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=20m2 桐差川ほか（4149）L=12.6m N=2工区 コンクリートブロック積 A=25m2 蛇ヶ谷川（4150） L=21.2m N=3工区 コンクリートブロック積 A=47m2 大原立木線（4158）L=19.5m N=3工区 コンクリートブロック積 A=45m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社	13,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第55号 蛇ヶ谷川ほか2河川1路線災害復旧 工事

契約の相手	名 称	北山建設株式会社		
	住 所	福知山市三和町台頭166番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,300,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年9月17日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額	397,100 円	変更契約日	令和2年2月10日
	変更工期	～ 令和2年3月30日		
	変更理由	<p>・河川環境に配慮するため、小口止の前面仕上げを滑面から洗い出しに変更する。(4060中津戸川・4149桐差川ほか・4150蛇ヶ谷川・4158大原立木線)・工食用進入路について、地元調整により田面の表土の一時撤去を行う。(4060中津戸川・4149桐差川ほか)・工食用進入路について、仮設道設置に伴う調整に期間を要したため令和2年3月30日まで工期を延期する。</p>		
第2回変更契約	変更額	-114,400 円	変更契約日	令和2年3月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>・現場精査の結果、落差部における河床洗堀が著しいため、水叩き工を追加する。併せて、ブロック基礎設置高を変更し、ブロック積面積を変更する。(4060中津戸川)・舗装が増破した部分について打ち換えを行う。(4158大原立木線)</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			