

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001606	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第21号 日城川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町南四 地内		
工事期間	自 令和元年11月11日 ～ 至 令和 2年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月 6日 13時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：日城川(1) (4025) L=10.5m コンクリートブロック積工 A=20m2、日城川(2) (4026) L=17.5m コンクリートブロック積工 A=30m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社福環	4,850,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第21号 日城川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社 福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 番地の 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,335,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年10月18日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年2月10日
	変更工期		～	令和2年3月31日
	変更理由	交通規制に伴う関係者との調整に時間を要したため、工期を令和2年3月31日に延長する。		
第2回変更契約	変更額	980,100 円	変更契約日	令和2年3月13日
	変更工期		～	令和2年5月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・日城川(1)(4025)ブロック積作業に防災無線の放送線が支障となるため架け替えを追加する。 ・日城川(2)(4026)2工区のブロック積作業に消火栓が支障となるため、消火栓の移設を追加する。 ・上記変更に伴い完成期限を令和2年3月31日から令和2年5月29日に変更する。 		
第3回変更契約	変更額	605,000 円	変更契約日	令和2年5月21日
	変更工期		～	
	変更理由	<p>査定番号4026号(2工区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工箇所隣接上流部で護岸崩落箇所があるため、環境ブロック積工を増工する。 ・下流部において、河床洗掘による護岸崩落のおそれがあるため河床コンクリート工を追加する。 		