

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000543	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第44号 大見多世線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大見長祖 地内		
工事期間	自 令和元年 6月21日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 6月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 延長 L=18m 擁壁工 N=1式 予定価格 5,851千円（税抜） 最低制限価格 5,038千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,061,000					落札
2	株式会社いとう	5,500,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	岸下建設株式会社						辞退
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社西本						辞退
8	株式会社前田産業	5,600,000					-
9	株式会社丸協	5,400,000					-
10	渡辺建設株式会社	5,700,000					-

道河第44号 大見多世線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 - 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,465,880 円	最高予定価格 (税込み)	6,319,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,441,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	101,220 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～ 令和2年3月12日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工中の安全確保が出来ないため法面保護の検討をする。また、その検討に時間を要するため、工期を令和2年3月12日に延長する。 ・ 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	3,066,800 円	変更契約日	令和2年3月10日
	変更工期	～ 令和2年6月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法面保護方法の検討の結果、落石防止網設置を追加する。 ・ 福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。 ・ 資材調達及び現場作業等の期間を確保するため、完成期限を令和2年3月12日から令和2年6月30日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	-1,111,000 円	変更契約日	令和2年6月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場精査の結果、落石防護網のアンカーの種類、長さを変更し、また施工面積を変更(減)する。 ・ 落石防護柵の基礎コンクリート設置箇所における床掘の結果、岩盤が出現したため、床掘機種を変更する。また基礎施工時の安全を確保できるため土留工を廃工し、型枠、コンクリート数量を変更する。 		