

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002211	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第133号 樋ノ口橋取付護岸災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月18日 ～ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月13日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=11.2m ブロック積工 A=90m2 水路工 N=1式 仮設工 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	8,100,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第133号 樋ノ口橋取付護岸災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市 大江町公庄 地内		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,910,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和2年2月25日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。 市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額	138,600 円	変更契約日	令和2年3月30日
	変更工期	～		令和2年7月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年3月労務単価特例措置により変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年7月31日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	7,597,700 円	変更契約日	令和2年7月20日
	変更工期	～		令和2年8月14日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ○ブロック積工の支障になるため、既設旧北丹鉄道橋台の取壊工を追加する。 ○道路管理者（府道）との協議により、交通誘導警備員の人数を変更（増）する。 ○地元農事組合との協議により、用水確保のためポンプ運転を作業時排水から常時排水に変更する。 ○上記追加工事により、完成期限を令和2年7月31日から令和2年8月14日まで延期する。 ○福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2項により変更を行う。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			