

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000767	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第36号 仏坂川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上佐々木 地内		
工事期間	自 令和元年 9月 2日 ~ 至 令和 2年 3月 2日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：仏坂川(1) L=29.2m ブロック積A=66m2、 仏坂川(2) L=60.4m ブロック積A=163m2、 仏坂川(3) L=68.1m ブロック積A=212m2 予定価格 36,119千円（税抜） 最低制限価格 31,703千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	公正産業株式会社	33,590,000					落札
3	世紀建設株式会社						辞退
4	大永産業株式会社	35,500,000					-
5	大立工業株式会社	35,000,000					-
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	渡辺建設株式会社	36,100,000					-
8							
9							
10							

道河第36号 仏坂川災害復旧工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	36,277,200 円	最高予定価格 (税込み)	39,008,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	34,239,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級、A等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	671,800 円	変更契約日	令和元年9月24日
	変更工期	～		
	変更理由	・消費税改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	623,700 円	変更契約日	令和2年2月10日
	変更工期	～	令和2年3月30日	
	変更理由	・査定番号3139,3140について、施工箇所へ至る府道の工事の影響により幅員の狭い道路を通行する必要が生じたためコンクリートの運搬車両を大型車から小型車に変更する。 ・査定番号3141について、現場精査によりブロック積施工面積を変更する。 ・工事用進入路に係る地元調整に日数を要したため、工期を令和2年3月2日から令和2年3月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			