

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001016	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第160号 奥谷川ほか2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成30年 6月21日 ~ 至 平成30年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 奥谷川(1) L=9.0m ブロック積み A=28m ² 奥谷川(2) L=45.9m ブロック積み A=101m ² 日後橋 L=4.3m 床版橋 N=1箇所 大呂日尾線 L=11.5m ブロック積み A=28m ²		
	予定価格：14,094千円（税抜） 最低制限価格：12,282千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	12,294,000					-
2	株式会社いとう	13,300,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	12,298,000					-
5	株式会社門野組						辞退
6	岸下建設株式会社	12,353,000					-
7	大立工業株式会社	14,090,000					-
8	中小路建設株式会社	12,293,000					落札
9	株式会社西本	12,333,000					-
10	株式会社能見土建	12,328,000					-

道河第160号 奥谷川ほか2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	中小路建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 1 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,276,440 円	最高予定価格 (税込み)	15,221,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,264,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年11月16日
	変更工期	平成30年6月21日		～ 平成31年2月28日
	変更理由	奥谷川(2)において、7月豪雨により再被災し新たに災害査定を受ける必要が生じたため、災害査定終了(11月)まで工事を行わないこととしていたことから、工期を平成30年11月30日から平成31年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	549,720 円	変更契約日	平成31年2月22日
	変更工期	平成30年6月21日		～ 平成31年3月28日
	変更理由	●奥谷川(2)において、7月豪雨による再被災規模が著しいことから、本工事期間内で施工可能な規模を選定した結果、山の崩壊による河川断面の阻害を解消できる右岸(山側)の法面洗掘を優先的に復旧し、左岸(農地側)の一部を廃工とする。●日後橋において、7月豪雨により橋を設置する護岸の形状が変わったことから再設計が必要になり、その設計及び材料製作に時間を要し本工事期間内での施工が困難であるため廃工とする。●石岸の護岸ブロック施工に伴う増工により工期を平成31年3月28日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			