

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001163	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第170号 登尾川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 天座一区 地内		
工事期間	自 平成30年 6月25日 ~ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：登尾川 L=17.4m ブロック積み A=73m2 床止工 1式 予定価格：5,892千円（税抜） 最低制限価格：5,104千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社猪野工務店						辞退
3	株式会社梅田組	5,109,000					落札
4	河田建材						辞退
5	岸下建設株式会社	5,128,000					-
6	杉本工業	5,127,000					-
7	タキノデンキ株式会社	5,110,000					-
8	中小路建設株式会社						辞退
9	株式会社能見土建	5,113,000					-
10	有限会社藤本工業						辞退

道河第170号 登尾川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,517,720 円		最高予定価格 (税込み)	6,363,360 円
			最低制限価格 (税込み)	5,512,320 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和1年10月19日
	変更工期	平成30年6月25日 ～ 平成31年2月28日		
	変更理由	・工事施工箇所全域が7月豪雨によって再被災し、新たに災害査定を受ける必要が生じたため、災害査定の間中(10月～12月中(予定))は工事を行わないこととする。そのことにより、工期を平成30年10月31日から平成31年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	964,440 円	変更契約日	平成31年2月22日
	変更工期	平成30年6月25日 ～ 平成31年3月28日		
	変更理由	・7月豪雨による再被災規模が著しいことから、本工事期間内で施工可能な規模を選定した結果、河川を閉塞している土砂の撤去と営農活動のため右岸の復旧を優先し、左岸を廃工とする。 ・河川内閉塞土砂撤去及び右岸の護岸ブロック施工による増工に伴い、完成期限を平成31年3月28日に変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			