

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001639	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第51号 林道綾ヶ谷線ほか1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	日数 140(工期末 令和2年3月31日)		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 綾ヶ谷線 L=98.8m 片平線 L=24.7m 綾ヶ谷線 土工N=1式 ブロック積工A=42.0m ² 、重圧管L=9m、仮設工N=1式 仮設道路N=1式、かご枠工L=108m 片平線 土工N=1式 ブロック積工A=48.2m ² 、仮設工N=1式、仮設道路N=1式、かご枠工L=39m 予定価格：11,887千円（税抜） 最低制限価格：10,338千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社いとう						辞退
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社門野組						辞退
5	株式会社かんとーず						辞退
6	後藤工業株式会社						辞退
7	株式会社シービル						辞退
8	新誠興業						辞退
9	曾根電工株式会社						辞退
10	太陽工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,070,200 円	最高予定価格 (税込み)	13,075,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,371,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A1・A・B 等級に登録された者(市内本社・本店)から 16 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年1月10日	～	令和2年7月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年7月31日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	608,300	変更契約日	令和2年7月15日
	変更工期	～		
	変更理由	(綾ヶ谷線)暗渠工において、ラフテレーンクレーンにより重圧管を据付ける予定としていたが、現場精査の結果、進入路の路肩崩落等によりクレーンを現場搬入できないことが判明した。そのため、現場搬入可能なバックホウによる据付へ変更し、管材の軽量化を図る必要が生じたため、管種を高密度ポリエチレン管へ変更する。 (片平線)また、石積の取壊しに伴い、胴込コンクリートの殻処分を増工する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			