

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000645	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第16号 森垣地区治山流末整備工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 令和 2年 6月12日 ~ 至 令和 2年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工N=1式、水路工L=7.0m、ブロック積工A=16.1m2 予定価格：3,523千円（税抜） 最低制限価格：3,045千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,500,000					—
2	株式会社畿北スキル	3,051,000					落札
3	広成建設株式会社						辞退
4	株式会社達川組						辞退
5	南陵工業株式会社						辞退
6	有限会社ヒカワ						辞退
7	株式会社細見組						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル		
	住 所	福知山市字堀 5 0 1 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 356, 100 円	最高予定価格 (税込み)	3, 875, 300 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 349, 500 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	52, 800円	変更契約日	令和2年9月17日
	変更工期	令和2年6月12日	～	令和2年10月30日
	変更理由	掘削時においてコンクリートブロック積に支障となる木の根の張り出し状況、根の除去に伴う家屋への影響及び既設護岸等の状況を考慮し、根を存置しておくことが適正と判断したため、コンクリートブロック積の施工延長を変更(減)する。当初の予定より水路の流量が多いため、水替工を追加する。施工に伴う地元調整に時間を要したため、工期を令和2年10月30日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	20, 900円	変更契約日	令和2年10月9日
	変更工期	～		
	変更理由	地元協議の結果、既設横断水路の排水先が変更となったため、U型水路を追加する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			