

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001211	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第54号 長田野工業団地本線植樹柵ほか撤去工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 令和 2年10月19日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年10月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 植樹柵撤去 N=186箇所、低木植樹柵撤去 N=181箇所、照明灯ほか撤去 N=24基、アスファルト舗装工 A=660m2 予定価格：9,160千円（税抜） 最低制限価格：7,861千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	9,150,000					—
2	共立工業株式会社						辞退
3	株式会社国栄建工	7,938,000					落札
4	株式会社拓一工業						辞退
5	株式会社竜城工務店	9,160,000					—
6	月御工業						辞退
7	株式会社テクノ創建	8,500,000					—
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	ミツワ建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
10	株式会社油利総合設備	9,000,000					—

道河第54号 長田野工業団地本線植樹柵ほか撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,731,800 円	最高予定価格 (税込み)	10,076,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,647,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-222,200 円	変更契約日	令和3年2月17日
	変更工期	令和2年10月19日 ～ 令和3年3月26日		
	変更理由	国土交通省との協議の結果、照明灯等の撤去数量を変更（減）する。また、協議に時間を要したため工事の完成期限を令和3年2月26日から令和3年3月26日に延長する。撤去対象の植樹柵周辺部における舗装の劣化が著しい箇所について、復旧する必要があるため舗装撤去および復旧を追加する。関係者との協議の結果、舗装の当日復旧が必要となったため交通誘導員の人数を変更（増）する。他工事と施工区間が重複しており、調整を行ったが、工期内の工事着手が困難であるため路線1および路線3における植樹柵撤去工を廃工する。		
第2回変更契約	変更額	729,300 円	変更契約日	令和3年3月18日
	変更工期	～		
	変更理由	植樹柵撤去箇所周辺の舗装の劣化が著しい箇所について舗装撤去・処分および復旧を追加する。現場精査の結果、コンクリート取壊しおよび殻処分の数量を変更（増）する。国土交通省との道路占用協議に時間を要し、工期内に案内標識の撤去工事を着手できないため廃工とする。設計精査の結果、植樹柵の撤去数量を変更（減）する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			