

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000004341 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気通信 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教総第133号 校内LAN構築工事（西部エリア） | | |
| 工事場所 | 福知山市 内記5丁目 地内 ほか | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 3月31日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 3月29日 9時45分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 惇明小学校校内LAN配線工事・機器取付 同 昭和小学校・修齊小学校・上豊富小学校・上川口小学校・三岳小学校・金谷小学校・ 南陵中学校・成和中学校・川口中学校 最高予定価格：16,560千円（税抜き） 最低制限価格：13,567千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 株式会社きんでん福知山営業所 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 栗原工業株式会社福知山営業所 | 14,020,000 | | | | | - |
| 3 | 盛電工業株式会社 | 14,700,000 | | | | | - |
| 4 | 曾根電工株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 西日本電気システム株式会社福知山支店 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 株式会社NIPPPO福知山出張所 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 福知山電気株式会社 | 16,220,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社福多電気商会福知山営業所 | 13,450,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 9 | 株式会社堀通信 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社ホリテック | | | | | | 辞退 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------|--------------|
| 契約の相手 | 名称 | 森電気工業株式会社 | | 福知山営業所 |
| | 住所 | 福知山市問屋町1-2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 14,679,000 円 | | 最高予定価格(税込み) | 17,388,000 円 |
| | | | 最低制限価格(税込み) | 14,245,350 円 |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から12者選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成22年 3月31日 |
| | 変更工期 | 平成22年 3月31日 ~ 平成22年 5月15日 | | |
| | 変更理由 | 工事前の調査及び機器・資材の調達に相当の期間を要し、本年度内の完成ができなくなったため工事期間の延長を行う。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | 平成22年 5月 7日 |
| | 変更工期 | 平成22年 3月 1日 ~ 平成22年 6月30日 | | |
| | 変更理由 | 学期内であり、学校での施工可能時間が限られてしまうこと、通信機器の調達が5月末となる見通しであることから、工事期間の延長を行う。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | -1,071,000 円 | 変更契約日 | 平成22年 6月16日 |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | 材料数量の精査による設計変更 POEスイッチの電力供給不足のため能力の高いものへ変更、配線経路見直しによる屋外ケーブル保護管の減、及び、既存のものが流用できたため、点検口とその部材の減などによる | | |