

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004350	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第162号 平成21年度 下夜久野地区 柿本他工区 農地・農業用施設災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下夜久野柿本他 地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月26日 10時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	農地・農業用施設復旧 N=42.0箇所		
	最高予定価格：4,381千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社	4,280,000					落札
2	セイリョウ建設株式会社						辞退
3	大栄工業株式会社	4,380,000					-
4	株式会社高尾組	4,380,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社西山組						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社ミノベ	4,380,000					-
9	有限会社油利総合設備						辞退
10							

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,494,000 円	最高予定価格(税込み)	4,600,050 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負業者他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 30日 ~ 平成22年10月 29日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年10月29日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	-1,515,150 円	変更契約日	平成22年10月 6日
	変更工期	~		
	変更理由	府管理河川沿いや、市管理河川沿いの農地において、工事搬入路として利用されたため、復旧が出来てしまっており、今回、廃工とする。 作付け時期に間に合わず、自力で復旧されたため、廃工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			