

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004278	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第155号 平成21年度 夜久野町桑谷48(田)才谷49(田)・566(ため池)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町桑谷・才谷地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月25日 15時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長 L=29.5m A=0.20ha 48/129 コンクリートブロック練積工 A=16.0m2 盛土復旧工 A=6.0m2 49/129 1工区 畦畔復旧工 L=16.5m 2工区 畦畔復旧工 L=5.0m 3工区 排土工V=112.0m3 4工区 排土工 V=5.0m3 566/129 1工区 排土工 V=272.0m3 2工区 排土工 V=37.0m3 3工区 V=1.0m3		
	最高予定価格：2,555千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	2,400,000					-
2	株式会社山成建設	2,430,000					-
3	西菱工業						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	株式会社BLUE WORLD						辞退
6	株式会社前田産業						辞退
7	松崎建設株式会社	2,390,000					落札
8	夜久野土木企業組合	2,480,000					-
9	有限会社油利総合設備						辞退
10							

契約の相手	名 称	松崎建設株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町平野1020-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,509,500 円	最高予定価格(税込み)	2,682,750 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負業者により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月18日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	復旧箇所の一部である、ため池の排土工について、ため池の水位を下げる必要があるが、現在農繁期で水位が高い状態であり、農繁期終了後の工事着手となるため、工期を平成22年8月31日までに延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 8月27日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	他機関との調整に不測の時間がかかるため工期を平成22年10月29日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	771,750 円	変更契約	平成22年 9月15日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・才谷(田)について、排土の結果、河川氾濫による表土の洗掘が著しかったため、堆積土の撤去及び表土の復旧を行う。また、水路も破損していたため復旧を行う。 ・才谷(ため池)について、排土のため、ため池の水抜きを行った結果、当初確認出来なかった水面下まで土砂が堆積していたため、堆積土の撤去を行う。 		