

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000381	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第502号 私市大江線道路改良工事に伴う下水道管移設ほか工事		
工事場所	福知山市 山野口ほか 地内		
工事期間	自 令和3年6月14日 ～ 至 令和3年11月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年6月9日 9時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	<p>【本設置】管きょ工（開削） PEφ75 L=88m                  【既設撤去】管きょ工（開削） VPφ75 L=80m                  鉄蓋調整工（φ900×φ600親子） N=1か所                  表層（As t=5cm） A=0㎡</p> <p>最高予定価格 公表しない</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	7,300,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第502号 私市大江線道路改良工事に伴う下水道管移設ほか工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,030,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	当工事は、京都府が発注する府道私市大江線道路改良工事で支障となる下水道管の移設及びマンホール鉄蓋の高さ調整を行うものです。下水道本管が、道路路床改良を行う範囲内にあるため、施工に支障となることから、歩道に移設後、車道の本管を撤去します。工事施工にあたり車道と歩道の通行経路の切り換えが必要であり、道路工事との施工順序と、その規制にも工程調整が必要不可欠なものとなります。手戻りのない安全な施工を確保することは同一業者による施工でなければ困難なため、京都府中丹西土木事務所が発注する工事の受注者である上記業者と、1者随意契約を行います。	

第 1 回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和3年11月5日
	変更工期	令和3年6月14日	～	令和4年3月4日
	変更理由	京都府工事の工期延長に合わせて、工期を延長します。		
第 2 回変更契約	変更額	△ 2,598,200 円	変更契約日	令和4年1月28日
	変更工期	令和3年6月14日	～	令和4年3月4日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、本設管きょ工 (PEφ75) と撤去管きょ工 (VPφ75) の延長を変更 (減) します。</li> <li>・撤去土工について、道路計画高よりH=45cm下～管天までの掘削とするため土量を変更 (減) します。</li> <li>・舗装撤去工について、既設撤去箇所のみ府工事で計上するため数量を変更 (減) する。また、As殻運搬処理について、本設箇所の舗装厚がt=10cmであったため数量を変更 (増) します。</li> <li>・表層について、府工事で計上するため廃工とします。</li> <li>・現場状況に合わせて交通誘導員を減員します。</li> </ul>		