

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002885	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第40号 伯耆丸公園災害復旧工事		
工事場所	福知山市字岡ノ地内		
工事期間	自 平成22年 1月14日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月 7日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長 10.8m、植生工 86㎡、法面工 コンクリート吹きつけ 50㎡、鉄筋挿入工 1 6本、ブロック積工 63㎡		
	最高予定価格：11,200千円（税抜き） 最低制限価格：8,700千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社						辞退
2	株式会社今井工務店	11,200,000					-
3	越智工業株式会社						失格 明細書内容不十分のため
4	加藤建設株式会社	11,200,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	10,480,000					-
6	株式会社高見組	10,750,000					-
7	有限会社田中組	10,700,000					-
8	西田工業株式会社	10,700,000					-
9	福井土木株式会社	10,450,000					-
10	株式会社細見組	10,360,000					落札

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,878,000 円	最高予定価格(税込み)	11,760,000 円	
		最低制限価格(税込み)	9,135,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離(概ね1km)の範囲内で、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 1月14日 ~ 平成22年 4月30日		
	変更理由	使用する特殊建設機械の調達に不測の日数を要したため、工事完了を平成22年3月31日から平成22年4月30日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	1,141,350 円	変更契約日	平成22年 4月21日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 作業スペースの確保が必要になったため、既設石積み上部の作業ヤードの掘削を行う。 アンカー施工中に施工法面が崩落したため、アンカーの延長・本数を変更する。 土質が悪いため、ブロック積上部の法勾配を1:1.2から1:1.5に変更する。 すり付け部分法面の安定勾配が確保できない部分は植生土のうで復旧する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			