

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第27号 法川河川改修工事に伴う配水支管移設工事（本配管）		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和3年11月10日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月5日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP φ100 L=13.4m DIP φ75 L=1.0m 給水管布設工 PP φ20 N=6戸 PP φ25 N=1戸 仮設管・既設管撤去工 SUS・PP N=一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	セイリョウ建設株式会社	6,400,000	6,340,000				決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第27号 法川河川改修工事に伴う配水支管移設工事（本配管）

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,974,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、法川改修工事に伴い支障となる水道施設の移設を行う工事である。法川改修工事と工程調整を行い施工するものであり、通行規制及び工程の調整を複数の事業者間で行う事が困難であるため、法川改修工事の受注者である上記業者と 1 者随意契約を行う。	

第 1 回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月28日
	変更工期	令和3年11月10日	～	令和4年3月15日
	変更理由	京都府河川改修工事との工程調整のため、工期を延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	438,900 円	変更契約日	令和4年3月9日
	変更工期	令和3年11月10日	～	令和4年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 京都府河川工事の計画変更および河川管理者との協議により配水支管・給水管のルートおよび延長を変更する。 上記に伴い、DIPφ100既設管撤去工を廃工とする。 京都府河川改修工事の影響による幅員減少に伴い、規制方法を施工時車両通行止めとするため交通誘導員を増員する。 		