

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第9号 国道175号道路改良工事に伴う下水道管移設工事		
工事場所	福知山市 下天津 地内		
工事期間	自 令和3年9月1日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年8月27日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	仮設管設置工 N=一式 管布設工 VUφ200 L=37m 管布設工 PEφ75 L=33m 取付管及びます工 N=1か所 マンホール工、マンホール嵩上工 N=一式 附帯工 N=一式 最高予定価格 公表しない		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	11,900,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第9号 国道175号道路改良工事に伴う下水道管移設工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,090,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>当工事は、京都府が発注する国道175号道路改良工事で支障となる下水道管の移設及びマンホールの嵩上げを行うものです。下水道管路移設は、道路構造物の基礎地盤の改良を行う範囲内にあり、施工に支障となることから、地盤改良前に仮設配管する必要があります。</p> <p>また、マンホールは約2m程度嵩上げする必要があり、人家が連なっている箇所の個人宅入口付近であるため、出入りに支障となる期間を短縮するためには道路の盛土工程と連動して行う必要があり密接不可分であります。</p> <p>道路工事との施工順序と、その規制にも工程調整が必要不可欠なものとなります。手戻りのない安全な施工の確保及び工期短縮をすることは同一業者によることが密接不可分であり、京都府中丹西土木事務所が発注する工事の受注者である上記業者と1者随意契約を行います。</p>	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月18日
	変更工期	令和3年9月1日	～	令和4年3月28日
	変更理由	京都府施工の道路改良工事に遅れが生じたため、工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	△ 3,196,600 円	変更契約日	令和4年3月24日
	変更工期	令和3年9月1日	～	令和4年3月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通誘導警備員の配置を変更します。 ・ 京都府施工の道路改良工事の施工範囲変更に伴い、マンホール嵩上工を一部廃工とします。 		