

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000812	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第53号 福知山都市計画道路事業 寺町岡篠尾線(惇明工区)道路築造工事		
工事場所	福知山市 字内記 地内		
工事期間	自 平成21年 7月 2日 ~ 至 平成21年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 6月25日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 1 式 石積（雑割石）擁壁工 1 式 側溝工 1 8 m 縁石工 1 8 m 構造物取壊工 1 式		
最高予定価格：4,700千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	3,440,000					-
2	越智工業株式会社	3,600,000					-
3	有限会社田中組	3,196,000					-
4	大立工業株式会社	3,500,000					-
5	福井土木株式会社	3,500,000					-
6	株式会社細見組	3,090,000					落札
7	前田工業株式会社	3,150,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,244,500 円	最高予定価格(税込み)	4,935,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から概ね半径1kmの範囲内で、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から5者と庁舎前駐車場整備工事の請負業者2者(JV)の7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,478,400 円	変更契約日	平成21年 8月 26日
	変更工期	平成21年 7月 2日 ~ 平成21年11月30日		
	変更理由	1 当初、庁舎前駐車場工事で流用する予定であった本工事発生残土が、使用されないことになったため、残土処分量を増とする。 2 本工事区間では、上下水道工事、ガス工事さらに電気通信事業者による地中化設備工事に関係しており、各工事との調整をした結果、歩道工事区間の延伸変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成21年11月 6日
	変更工期	平成21年 7月 2日 ~ 平成21年11月30日		
	変更理由	埋設物の数量に当初設計との相違があり、現場の精査による数量変更を行う。(内容変更)		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			