

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001201	業務区分	建設工事	
業種	電気通信	詳細業種		
工事番号及び工事名	情報第12号 庵我地域他F T T H網整備工事			
工事場所	福知山市庵我地域他地内			
工事期間	自 平成22年 6月30日 ~ 至 平成23年 2月28日			
入札方法	公募型指名競争入札（JV方式）	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 5月20日 13時50分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争	
概要	庵我地域他のF T T H光ケーブル敷設及び難視聴対策用引込工事			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：193,300千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：165,426千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：193,300千円（税抜き）
最高予定価格：193,300千円（税抜き）				
最低制限価格：165,426千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アイテック・レナット共同企業体	166,654,000					-
2	NTTインフラネット・ホリテック共同企業体	166,673,000					-
3	協和・栗原共同企業体	166,810,000					-
4	コミュニチュア・森電気工業共同企業体						辞退
5	東邦電気工業・西日本電気システム共同企業体	165,500,000					落札
6	日本コムシス・堀通信共同企業体						辞退
7	日本電通・盛電工業共同企業体	166,721,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	東邦電気工業・西日本電気システム共同企業体		
	住所	大阪市北区大淀南3丁目8番12号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	173,775,000 円	最高予定価格(税込み)	202,965,000 円	
		最低制限価格(税込み)	173,697,300 円	
(公募型指名競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	<p>(1) 共同企業体方式による (2) 結成方法構成員(A) : 平成21年度福知山市入札参加資格者名簿の「電気通信工事」に登録されたもののうち、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が「電気通信工事」で900点以上であること構成員(B) : 平成21年度福知山市入札参加資格者名簿で「電気通信工事」のA等級に登録され、福知山市内に本社・本店、支店・営業所を有するもの</p> <p>(3) 構成員のいずれかが、平成10年度以降に「加入者系光ファイバー工事」、「第一種電気通信事業者光ファイバー工事」のいずれかの類似工事を単体で元請あるいは共同企業体の構成員(出資比率20%以上)として完了した実績のあること</p> <p>(4) 入札参加申請時に当該工事に配置を予定する現場代理人・主任技術者・監理技術者を建設業法の規定により、適正に確保できること</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 2月 24日
	変更工期	平成22年 6月 30日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	道路占用申請および民地承諾の許可に不測の時間を要したため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 1日
	変更工期	~		
	変更理由	引込み世帯数及びルート変更による		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成22年 6月 30日 ~ 平成23年 6月 30日		
	変更理由	関係機関及び地権者との占用許可等に想定外の時間を要し、関係区域の工事着手が遅延したため。		
第4回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 6月 24日
	変更工期	平成22年 6月 30日 ~ 平成23年 10月 14日		
	変更理由	道路占用申請及び民地承諾の許可に不測の時間を要したため。		

第5回変更契約	変更額	-21,486,150円	変更契約日	平成23年9月29日
	変更工期	～		
	変更理由	引込世帯数の減少による設計変更		