

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010540	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第27号 防火水槽改修（その2）工事		
工事場所	福知山市 三和町大身他 地内		
工事期間	自 平成23年 9月15日 ~ 至 平成23年11月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月 9日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	フェンス設置（H=1200）：9箇所		

最高予定価格：3,694千円（税抜き）  
最低制限価格：2,906千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社国栄建工	3,437,000					-
3	有限会社三協工業						辞退
4	有限会社柴田建設	2,915,000					落札
5	株式会社トミタ	3,690,000					-
6	三和建設工業株式会社	2,944,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社柴田建設		
	住所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,060,750 円	最高予定価格(税込み)	3,878,700 円	
		最低制限価格(税込み)	3,051,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加者名簿で「とび・土工・コンクリート」のBC等級に登録された者から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-144,900 円	変更契約日	平成23年11月14日
	変更工期	平成23年 9月15日 ~ 平成23年12月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地において防火水槽及び既設のフェンスとの整合を図るため、新設フェンスの延長及び高さを変更する。</li> <li>・地元との調整により交通整理員を減とする。</li> <li>・地元との調整に不測の日数を要したため、工期を平成23年12月28日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			