

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003882	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第104号 市営住宅南天田団地第二期建替工事に伴う下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 南天田 地内		
工事期間	自 平成24年12月 5日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	二期棟建替工事に伴う下水道管の布設工事		
	最高予定価格：3,892千円（税抜き） 最低制限価格：3,166千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	3,188,000					-
2	有限会社田中組	3,187,000					-
3	西菱工業	3,070,000					失格（最低制限価格未
4	福井土木株式会社	3,177,000					-
5	有限会社藤本工業	3,196,000					-
6	株式会社細見組	3,169,000					落札
7	水間工業株式会社	3,335,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,327,450 円	最高予定価格(税込み)	4,086,600 円	
		最低制限価格(税込み)	3,324,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	49,350 円	変更契約日	平成25年 2月22日
	変更工期	～ 平成25年 3月15日		
	変更理由	既設地盤が軟弱だった為、良質土による埋戻しが必要となった。 上水管更新工事との調整により、配管延長を変更した。 地元調整に時間を要し、工事着手に遅延が生じたため、工期を延長した。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			