

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002964	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第92号 中出3(田)・芦洲555(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市三和町中出他地内		
工事期間	自 平成26年 3月18日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月13日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 中出3(田)フトン管工(2段積)L=11.0m 芦洲555(水路) 土砂排土工L=421.5m、スピンドル取替N=2本		
	予定価格：6,096千円(税抜) 最低制限価格：5,275千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社						辞退
3	北山建設株式会社	5,690,000					-
4	共立工業株式会社	5,360,000					落札
5	広成建設						辞退
6	有限会社広大工業						辞退
7	有限会社柴田建設						辞退
8	大永産業株式会社						辞退
9	株式会社細見工業						辞退
10	三浦建設	5,890,000					-

契約の相手	名称	共立工業株式会社		
	住所	福知山市字田野32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,628,000 円	最高予定価格(税込み)	6,400,800 円	
		最低制限価格(税込み)	5,538,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	436,200 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 18日 ~ 平成26年 6月 30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	433,080 円	変更契約日	平成26年 6月 25日
	変更工期	~ 平成26年 7月 31日		
	変更理由	555芦洲 現況土砂堆積状況を精査した結果により、土砂排土量を変更する。中出(田)小災 法面崩落の滑落面において、湧水があることが判明したため、排水処理工(暗渠排水管)を追加する。また、上記追加工事に伴い完成期限を平成26年6月30日から平成26年7月31日へ変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			