

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002768	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第234号 前田3号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市前田地内		
工事期間	自 平成26年 3月 3日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月28日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工N=1式 自由勾配側溝L=40m 舗装工A=20m2 撤去工N=1式		
	予定価格： 2,549千円（税抜） 最低制限価格：2,182千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,490,000					-
2	株式会社国栄建工	2,343,000					落札
3	有限会社高石建設						辞退
4	田淵建設株式会社						辞退
5	月御工業	2,499,000					-
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備	2,540,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田1878-131		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,460,150 円	最高予定価格 (税込み)	2,676,450 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,291,100 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	90,810 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年3月3日 ~		平成26年 6月30日
		労務単価及び消費税率改正に伴い設計変更を行う。また、地元調整に時間を要したため工期を平成26年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	470,880 円	変更契約日	平成26年 6月2日
	変更工期	平成26年3月3日 ~		平成26年 5月30日
	変更理由	隣接地権者との協議により、取り合いの処理を変更する。また、既設舗装とのすり付けに段差が生じるため舗装復旧範囲を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			