

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003826	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第93号 都市計画道路多保市正明寺線事業用地災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成27年 3月30日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月25日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土砂撤去 V=590m3 土留工 L=53m 森林整備工 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	月御工業	4,870,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

都計第93号 都市計画道路多保市正明寺線事業用地災害復旧工事

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田 1 6 8 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,259,600 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>平成26年8月豪雨により、都市計画道路多保市正明寺線事業用地の法面が崩壊し、隣接する農地との境界をまたいで土砂、倒木が流出した。</p> <p>本工事は、上記事業用地の災害復旧工事であり、民地側(農地)の復旧工事は、農管第114号上松地区他災害復旧工事(農林管理課発注)として月御工業と契約済である。</p> <p>本工事と上記工事は、同時期に復旧するものであり、本工事を施工するためには、農地に侵入して作業、搬出を行わなければならない、また狭小な現場での現場管理や工程管理等を考慮し、月御工業と随意契約する。</p>			
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年3月30日 ~ 平成27年7月31日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年7月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,562,840 円	変更契約日	平成27年6月29日
	変更工期	~		
	変更理由	崩壊した土の中に、予測以上量の倒木が存在していたため、倒木撤去・運搬処分量を増やすとともに、掘削・残土処分量を減らす。施工箇所から進入路までの地盤が緩く、残土運搬車両の進入が困難であるため、不整地小運搬を追加する。工事用車両進入路として利用する里道の養生のため、敷鉄板を設置する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			