

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003485	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第109号 和久寺地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 和久寺 他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月23日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	和久寺55：フトン竈工(2段積)L=4.0m, ネット柵L=13.0m 大門56：フトン竈工(2段積)L=8.0m, 排土工V=84.0m3 奥野部536：排土工V=79.0m3 予 定 価 格： 4 , 0 9 6 千円(税抜)最低制限価格： 3 , 5 3 3 千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	後藤工業株式会社						辞退
2	株式会社シービル						辞退
3	新誠興業						辞退
4	有限会社高澤建設						辞退
5	福知山小谷産業株式会社						辞退
6	株式会社福知山さく泉						辞退
7	フジタ建設株式会社	3,890,000					-
8	株式会社ミノベ	3,800,000					落札
9							
10							

農管第109号 和久寺地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,104,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,423,680 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,815,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	7,560 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年12月25日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年12月25日まで延期する。 労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	△ 223,560円	変更契約日	平成27年12月24日
	変更工期	～ 平成28年1月29日		
	変更理由	55和久寺にて、堆積していた土砂を撤去したところ、復旧予定であった既設フトン管に被災が見られなかった為廃工とする。56大門にて、当初本工事にて田の土砂排土を行う予定であったが、隣接の河川浚渫工事の施工業者が地域貢献にて田の土砂排土を行ったことから排土工を廃工とする。536奥野部にて、現地確認の結果、現場への進入路が急こう配であり、工事車両が進入することが困難なことから、仮設道路を追加する。また、現場精査に伴い数量を変更する。上記に伴い工期を平成28年1月29日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			