

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003673	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第133号 森垣地区災害復旧工事（その3）		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 6日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 3日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 33森垣 排土工V=423m3、39森垣 排土工V=193m3、 40森垣 盛土工V=13m3、排土工V=200m3 97森垣 排土工V=323m3 520森垣 盛土工V=71m3、排土工V=49m3、張コンクリートA=62m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	7,063,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第133号 森垣地区災害復旧工事（その3）

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花239		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,628,040 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について（例規通達）第5-5-(1)、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約 本工事は、平成26年8月豪雨災害により被災した農地・農業用施設の災害復旧工事である。指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一応札した株式会社梅田組と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額	4,320 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	労務単価特例措置に伴う変更を行う。 標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,775,520 円	変更契約日	平成27年7月3日
	変更工期	～		
	変更理由	協議の結果、施工性を考慮し、残土処分を指定処分から自由処分に変更する。33森垣現地精査の結果、土砂堆積厚の変更を行う。39森垣自力復旧されている箇所があるため、排土面積を変更する。40森垣現地精査の結果、畦畔の復旧延長を変更する。520森垣現地精査の結果、既設ベンチフリュームの規格が250ではなく200であったため、水路規格を変更する。また水路延長を変更する。97小災土砂が堆積し耕作に支障がある箇所が確認されたため、排土面積を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			