

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003309	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第124号 大内地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大内 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 3日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 盛土工 V=127m3、取水施設工 N=1式  予定価格：6,068千円(税抜)最低制限価格：5,158千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社	6,068,000					-
2	有限会社柴田建設						辞退
3	株式会社トミタ						辞退
4	株式会社BLUE WORLD						辞退
5	株式会社石丸浄水センター						辞退
6	有限会社カネヤ工務店						辞退
7	有限会社グリーン工業						辞退
8	有限会社広大工業						辞退
9	株式会社テクノ創建	6,050,000					落札
10	有限会社吉見工務店						辞退

契約の相手	名 称	株式会社テクノ創建		
	住 所	福知山市字長田 2 7 5 6 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,534,000 円	最高予定価格 (税込み)	6,553,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,570,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	6,480 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで延長する。</li> <li>労務単価特例措置に伴う変更を行う。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額	109,080 円	変更契約日	平成27年8月31日
	変更工期	～ 平成27年11月30日		
	変更理由	現場精査により工事用道路幅員が確保できない箇所について、盛土や切土を追加し幅員を確保する。また、仮設工の内容を変更し、地盤改良を廃工とする。掘削を実施した結果、掘削土は含水量が多く軟弱であり、堤体の盛土材として適さないため、再利用から処分へ変更し、併せて盛土材を搬入するものとする。泥吐ゲート等の製作に不測の日数を要したこと、また現場工事完成後、池内に貯水を行い満水位においてパイピング等の確認及び貯水位の保持等を確認する必要があるため、完成期限を平成27年11月30日へ変更する。		
第 3 回変更契約	変更額	525,960 円	変更契約日	平成27年11月11日
	変更工期	～		
	変更理由	切土箇所において、法面の安定を図るため植生工を追加する。仮設工において、軟弱な既設路面に岩砕等土砂を敷均し道路を利用していたが、その盛土材の処理について地元と協議を行った結果、従前の道路幅員の復旧及び維持管理の面から盛土材を撤去処分する。		
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			