

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003257	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第121号 報恩寺地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 報恩寺他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 2日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 90報恩寺 排土工V=390m3、盛土工V=24m3、ふとん籠工L=30m 84報恩寺 排土工V=184m3、86報恩寺 排土工V=270m3、87報恩寺 排土工V=94m3 88報恩寺 排土工V=115m3、89報恩寺 排土工V=186m3、562報恩寺 ふとん籠工L=50m 563報恩寺 排土工V=480m3、566私市 ブロック積工A=22m2、排土工V=64m3 予定価格：16,935千円(税抜)最低制限価格：14,762千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社国栄建工	15,800,000					落札
3	株式会社山成建設						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	有限会社高石建設						辞退
6	株式会社竜城工務店						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	大立工業株式会社	16,000,000					-
9	ミツワ建設						辞退
10	株式会社油利総合設備						辞退

農管第121号 報恩寺地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田1878番地の131		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,064,000 円	最高予定価格 (税込み)	18,289,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,942,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年9月30日
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,946,240 円	変更契約日	平成27年8月3日
	変更工期		～	
	変更理由	報恩寺563、私市566 倒木により、営農に支障をきたすので、地元協議により伐採と処分を追加する。 報恩寺563 隣接する箇所の水路が閉塞しているため、地元協議により排土工を追加する。		
第3回変更契約	変更額	2,741,040 円	変更契約日	平成27年9月4日
	変更工期		～	
	変更理由	現場精査の結果、排土及び残土処分量を変更する。 報恩寺90 現場精査の結果、堆積土砂の中に倒木が混入していたため、倒木処理を追加する。 報恩寺84,86,90 隣接する箇所に土砂が堆積しているため、地元協議により排土を追加する。 報恩寺562 近接する河川災害復旧工事との工程調整の結果、本箇所を廃工とする。 報恩寺563 隣接する箇所の水路が土砂及び倒木等により閉塞しているため、地元協議により排土工と木材処分を追加する。 福知山市建設工事設計変更事務取扱要領第5条第1項第2号により契約変更を行う。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			