

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000003601   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農管第130号 台頭地区他災害復旧工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 台頭他 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年 2月26日 ~ 至 平成27年 3月31日  |      |      |
| 入札方法      | 随意契約   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年 2月23日 15時0分 契約監理課  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>台頭95 コンクリートブロック積工 A=11m <sup>2</sup> 、岬96 コンクリートブロック積み工 A=19m <sup>2</sup><br>、台頭572 コンクリートブロック積工 A=52m <sup>2</sup> 、台頭573 コンクリートブロック積工 A<br>=4m、水叩工 L=6.5m |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 大永産業株式会社  | 7,170,000               |                         |                         |                         |                         | 決定 |
| 2  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 3  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 4  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 5  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |

農管第130号 台頭地区他災害復旧工事

|                         |  |   |                 |             |
|-------------------------|--|---|-----------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名 称  | 大永産業株式会社  |                 |             |
|                         | 住 所  | 福知山市三和町菟原中 8 4 1 - 2  |                 |             |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 7,743,600 円  |   | 最高予定価格<br>(税込み) | -           |
|                         |  |   | 最低制限価格<br>(税込み) | -           |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件)   |   |                 |             |
|                         | 参加させなかった者、その理由   |   |                 |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |  |   |                 |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   | <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について（例規通達）第5-5-(1)、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約<br/>         本工事は、指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となった。<br/>         本工事の台頭572は、頭首工の取り付け護岸が被災し、用水を取水できない状況にあり、早期復旧を行う必要があるため、唯一応札した大永産業株式会社と随意契約する。</p> |   |                 |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 24,840 円  | 変更契約日           | 平成27年3月31日  |
|                         | 変更工期   | ～ 平成28年1月29日  |                 |             |
|                         | 変更理由   | <ul style="list-style-type: none"> <li>標準工期の確保及び関係機関との協議に日数を要するため、工期を平成27年3月31日から平成28年1月29日まで延長する。</li> <li>労務単価特例措置に伴う変更を行う。</li> </ul>  |                 |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 721,440 円   | 変更契約日           | 平成27年6月26日  |
|                         | 変更工期   | ～ 平成27年11月30日   |                 |             |
|                         | 変更理由   | <ul style="list-style-type: none"> <li>台頭572を5月末に完了することが出来た為、地元への早期引渡しも考慮し、完成期限を平成28年1月29日から平成27年11月30日へ変更する。</li> <li>台頭95 残土を工事間調整により盛土材として利用するため、処分地を変更する。</li> <li>峠96 残土処分地を地元との調整により地元所有地へ変更する。</li> <li>処分地変更に伴い土壌調査を廃工とする。</li> <li>台頭572 工事車両道路確保及び河床洗掘対応として盛土工を追加変更する。</li> </ul> |                 |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 137,160 円   | 変更契約日           | 平成27年11月12日 |
|                         | 変更工期   | ～   |                 |             |
|                         | 変更理由   | <p>仮設道路設置箇所における農地耕作者と協議を行った結果、敷鉄板設置箇所の変更を行う。それに伴い設置撤去の数量を変更(増)する。<br/>         現場精査の結果、施工箇所への重機等の工所用道路を確保するため、大型土のうの設置撤去を追加する。また、河床形状及び岩盤線等の施工条件が当初設計から変更していることが判明したため、土工や埋戻コンクリート施工量を変更する。</p>   |                 |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額  |   | 変更契約日           |             |
|                         | 変更工期   | ～   |                 |             |
|                         | 変更理由   |   |                 |             |