

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003158	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第27号 川口地域体育館耐震改修工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	自 平成27年 2月16日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容【耐震改修】・ブレース新設 下部4か所 上部4か所 ・体育館～公民館取合部 R C端部クリアランス確保の為一部切断撤去 【内外装改修】・内部及び外部塗装改修 上記に伴う電気設備改修</p> <p>予定価格：13,880千円（税抜） 最低制限価格：12,327千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店	13,099,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	岸下建設株式会社	12,492,000					-
6	株式会社衣川組						辞退
7	公正産業株式会社	13,450,000					-
8	大立工業株式会社	12,430,000					落札
9	株式会社西本						辞退
10	株式会社丸協						辞退

教公第27号 川口地域体育館耐震改修工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,424,400 円	最高予定価格 (税込み)	14,990,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,313,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により 1 1 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	172,800 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年5月30日		
	変更理由	標準工期確保のため以下のおり工期変更を行う。 平成27年2月16日～平成27年3月31日を平成27年2月16日～平成27年5月30日とする。 平成27年2月単価特例措置により工事費の変更を行う。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年5月26日
	変更工期	～ 平成27年6月26日		
	変更理由	玄関ホール・器具庫の天井部及び建具等、着手後に判明した要改修箇所・危険箇所について本工事で工法等の検討を行うため、工期を平成27年6月26日まで延長する。		
第 3 回変更契約	変更額	290,520 円	変更契約日	平成27年6月17日
	変更工期	～ 平成27年7月10日		
	変更理由	着手後に判明した要改修箇所及び危険箇所等（耐震補強部 足元つなぎ用保護コンクリート断面サイズ変更、新設ALC部 軒天ケイカル板取替 女子便所嵩上げ取止め、外部水切り取替 桁行方向取止め、2階部 有効合板撤去・張替→重ね張り、大屋根 下屋根部 幕板及び破風板塗替え）について改修を行う。 上記に伴い、工期を平成27年7月10日まで延長する。		
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			