

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003057	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第26号 明正・精華小学校体育館天井撤去改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町井田・板生 地内		
工事期間	自 平成27年 2月 2日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	明正小学校 体育館 天井撤去改修工事（371㎡） 一式 精華小学校 体育館 天井撤去改修工事（423㎡） 一式 ・天井材及び軽鉄天井地下地材撤去 ・天井設置電灯器具 取外後落下防止補強の後再取付 予定価格：11,180千円（税抜） 最低制限価格：9,916千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組						辞退
2	株式会社衣川製材所	10,080,000					-
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	株式会社丸協	10,060,000					-
6	有限会社丸徳建築	9,934,000					落札
7	三和建設工業株式会社						辞退
8	山下住建有限会社	9,948,000					-
9	渡辺建設株式会社						辞退
10							

教公第26号 明正・精華小学校体育館天井撤去改修工事

契約の相手	名 称	有限会社丸徳建築		
	住 所	福知山市字正明寺400-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,728,720 円	最高予定価格 (税込み)	12,074,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,709,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	179,280 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年4月30日		
	変更理由	標準工期を確保するため以下のとおり工期変更を行う。 平成27年2月2日～平成27年3月31日を平成27年2月2日～平成27年4月30日とする。 平成27年2月単価特例措置により工事費の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年4月24日
	変更工期	～ 平成27年5月29日		
	変更理由	天井材を撤去したところ複数の雨漏り箇所が発見され、本工事の足場を利用して詳細調査及び改修検討を行うため、工期を平成27年5月29日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	2,916,000 円	変更契約日	平成27年5月7日
	変更工期	～		
	変更理由	天井撤去に伴って壁と屋根の間に隙間が出来たために、天井の内部保護も含めて防球ネットを設置する。また屋根からの雨漏りが発生しているため防水施工を行う。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			