

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000002432 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 都計第52号 多保市正明寺線(高畑工区)取合道路整備(その2)工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 高畑 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成26年11月10日 ~ 至 平成27年 2月27日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年11月 5日 10時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要：道路土工N=1式 重力式擁壁工L=106m 排水構造物工N=1式 路盤工A=232m2 予定価格：20,439千円（税抜）最低制限価格：17,758千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 株式会社芦田産業 | 17,742,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 2 | 岩田建設株式会社 | 19,210,000 | | | | | - |
| 3 | セイリョウ建設株式会社 | 19,900,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社達川組 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社竜城工務店 | 17,838,000 | | | | | - |
| 6 | 南陵工業株式会社 | 20,439,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社BLUE WORLD | 17,768,000 | | | | | 落札 |
| 8 | 株式会社油利総合設備 | 17,835,000 | | | | | - |
| 9 | 株式会社ヨネダ | | | | | | 辞退 |
| 10 | 両丹管工事株式会社 | 20,400,000 | | | | | - |

都計第52号 多保市正明寺線(高畑工区)取合道路整備(その2)工事

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社BLUE WORLD | | |
| | 住 所 | 福知山市駒場新町3丁目143番地の2 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 19,189,440 円 | 最高予定価格 (税込み) | 22,074,120 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 19,178,640 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 309,960 円 | 変更契約日 | 平成27年2月16日 |
| | 変更工期 | 平成26年11月10日 ～ 平成27年3月27日 | | |
| | 変更理由 | 他工事との調整及び次年度以降の施工性を考慮し、擁壁の施工区間を変更するとともに、既設コンクリート水路の撤去・処分を追加する。工事内容変更の影響により、工期を平成27年3月27日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 321,840 円 | 変更契約日 | 平成27年3月10日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 地元耕作者との調整の中で、すき取り表土の受入希望があったため、その必要土量を受入先に搬出し、自由処分として扱う。地元耕作者との協議の結果、分水栓の口径、一筆排水柵の数量を変更し、手動式水門扉1箇所を設置を行う。現市道の路面排水を処理するため、流末から新設水路までを塩ビ管で仮接続する。横断管渠の撤去・新設に伴い、床掘範囲の舗装版破碎と仮舗装復旧を追加する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |