

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001688	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第11号 中丹地域有害鳥獣処理施設整備工事		
工事場所	福知山市 大江町三河 地内		
工事期間	自 本契約の締結日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月13日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 焼却炉等設備製作設置工事 1式 焼却炉棟建築工事(鉄骨造平屋建A=405m <sup>2</sup> 、外構工事含む) 1式 会議研修棟建築工事(木造平屋建A=110m <sup>2</sup> ) 1式 車庫棟建築工事(鉄骨造平屋建A=40m <sup>2</sup> ) 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	宮本工業所・河守工業共同企業体	304,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

本工事は、議会の議決を必要とする契約であり、福知山市議会の議決を得た時に本契約としての効力を生じます。

林振第11号 中丹地域有害鳥獣処理施設整備

契約の相手	名 称	宮本工業所・河守工業共同企業体		
	住 所	富山市奥田新町12番3号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	328,320,000 円	最高予定価格 (税込み)		
		最低制限価格 (税込み)		
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	平成26年5月28日開催のプロポーザルで決定した業者であるため			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年2月10日
	変更工期		～	平成27年3月31日
	変更理由	「京都府建築基準法施行条例」による「がけ地」対策の協議に期間を要したため、工事期間を平成27年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	43,495,920 円	変更契約日	平成27年2月25日
	変更工期		～	
	変更理由	土質調査の結果により地盤改良を行うとともに、特定施設設置届出協議・消防協議等により焼却炉設備及び焼却炉棟の仕様を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年7月27日
	変更理由	平成26年8月豪雨により当現場付近で山腹崩壊等が多数発生した。調査の結果、当現場直近においても土石流発生の危険性があると判明し、施設配置計画を見直す必要が生じた。施設配置計画の見直しに伴う京都府がけ地条例での対策工の協議及び承認に時間を要したため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月27日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年7月23日
	変更工期		～	平成27年8月28日
	変更理由	会議研修棟について、工事の完成に先だって引き渡しを受ける部分に指定する。建設資材の納入に日数を要し、後の工程に遅延が生じたので、工期を平成27年7月27日から平成27年8月28日まで延期する。		